

Příloha č. 2 Dodatku č. 3 - Nový harmonogram realizace díla v Areálu tramvaje Poruba

Pracovní lávky - vozovna Poruba



Popis	Zahájení	Dokončení	2022																															2023																	
			březen				duben				květen				červen				červenec				srpen				září			říjen			listopad			prosinec			1	2	3										
			9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52					
Převzetí staveniště - zahájení realizace	14.06.2022																																																		
ZS stavby-původní termín																																																			
ZS stavby-nový termín																																																			
PS 01 - Ocelová konstrukce - dílenská dokumentace																																																			
PS 01 - Ocelová konstrukce - výroba																																																			
PS 01 - Ocelová konstrukce - výroba-nový termín																																																			
PS 01 - Ocelová konstrukce - montáž																																																			
PS 01 - Ocelová konstrukce - montáž-nový termín																																																			
PS 01 - Ocelová konstrukce - úprava OK na stavbě																																																			
PS 02 - Zařízení pracovní lávky - zdvihací zařízení																																																			
PS 02 - Zařízení pracovní lávky - zdvihací zařízení-nový termín																																																			
PS 03 - Elektroinstalce a zabezpečení																																																			
PS 03 - Elektroinstalce a zabezpečení-nový termín																																																			
PS 04 - Rozvod stlačeného vzduchu																																																			
PS 04 - Rozvod stlačeného vzduchu-nový termín																																																			
SO 01 - Odpojení+dem. trakčního vedení koleje 12. a 13.																																																			
SO 01 - Úprava nosných lan trakčního vedení																																																			
SO 01 - Úprava nosných lan trakčního vedení-nový termín																																																			
SO 01 - Úprava trakčního vedení																																																			
SO 01 - Úprava trakčního vedení-nový termín																																																			
Úpravy rozsychodnosti a upevnění kolejnic koleje 12. a 13.																																																			
Předání stavby - dokončení realizace		01.11.2022																																																	
Předání stavby - dokončení realizace-nový termín		16.01.2023																																																	

Původní doba realizace	140 dnů
Doba přerušení prací	35 dnů
Nové činnosti na stavbě nad rámec SOD ovlivňující celkový termín dokončení díla, z důvodu návaznosti ostatních profesí	41 dnů
Nová doba realizace	216 dnů

X X X X X

Přerušení prací

Nerealizace činností dle SOD

Nové činnosti ovlivňující celkový termín

Nové činnosti ovlivňující celkový termín dokončení díla, z důvodu návaznosti ostatních profesí, zejména trakčního vedení.

V Ostravě dne
