

DOHODA podle Pod-článku 3.5 – Záznam o změně závazku

Označení/číslo původní Smlouvy: S/ŘVC/051/R/SoD/2020

Dílo:

**ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.A MOST BÝVALÉ
POLNÍ DRÁHY ÚČOV**

ISPROFOND: 500 551 0004

Číslo smlouvy objednatele: S/ŘVC/051/R/SOD/2020

Číslo SO/PS / číslo
Změny SO/PS:

Číslo Dohody:

3./005A

Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel výše uvedeného Díla uzavřeli tuto Dohodu podle Pod-čl. 3.5 následovně:

Správce stavby: Společnost (sdružení) „INFRAM/IDS – Trojský kanál“ se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, se sídlem nábreží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČ: 67981801

Zhotovitel: "Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV", správce...Stavby mostů, a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

Přílohy Dohody:

1. Oznámení zhotovitele správci stavby ze dne 26.9.22
2. Oznámení detailního claimu zhotovitele 005A,005B z 19.10.2022
3. Aktualizovaný HMG V22 k dohodě o určení č. 3
4. Plná moc [REDAKCE]

Paré č.

Příjemce

1 Správce stavby (v
elektronické verzi
Intranet ŘVC ČR)

2 Zhotovitel

3 Objednatel

Iniciátor Claimu: Zhotovitel

Popis Claimu :

Pro účely této Dohody se specifikují následující události/okolnosti:

Událost č. 1 - Z důvodu požadavku Státní plavební správy a ŘVC o posunutí původního termínu výsunu provizorního mostu SO 910.3 dle harmonogramu prací HMG V20 k dohodě o určení č. 2, tj. ode dne 7.10.2022 o 14 dní později, tedy od 21.10.2022, s ohledem na zabezpečení plavebního provozu s minimálním omezením - s ohledem na odstávkou na Vraňansko-hořínském kanále, která bude prováděna Povodím Vltavy v termínu od 17. 10. 2022 na dobu tří týdnů. Dne 22.9.2022 Státní plavební správa na základě žádosti ŘVC rozhodla o zastavení plavby v plavebním kanále Trója – Podbaba v úseku k. km 0,60 – 2,00 od 21.10.2022 od 7:00 hodin do 28.10.2022 do 17:00 hodin z důvodu provedení výsunu (demontáže) provizorního mostu SO 910.3.

Teprve po ukončení výsunu provizorního mostu SO 910.3. a vytažení štětovic na levém břehu kanálu bude možné opravit opevnění kanálu pod silničním mostem SO 210, zlikvidovat příjezdovou cestu pře staveniště stavby 005B, dokončit terénní úpravy stavby 005A a následně stavbu 005A zkolaudovat společně se stavbou 005B (požadavek stavebního úřadu).

Vzhledem k existenci Události č. 1 má zhotovitel časový nárok na prodloužení doby prací o 2 týdny. Dále se předpokládá, že stavební úřad vydá kolaudační souhlas 2 týdny po technické prohlídce stavby. Objednatel a Zhotovitel se v souladu s Pod-článkem 3.5 Smluvních podmínek dohodli na prodloužení Doby pro dokončení Díla vč. vydání kolaudačního souhlasu dle Pod-článku 1.1.3.3 o 4 týdny na 110 týdnů od zahájení prací na Díle.

Případné vzniknuvší Náklady související a/nebo vyplývající z Událostí budou vypořádány samostatně způsobem v souladu se Smluvními podmínkami.

Pro vyloučení všech pochybností se Objednatel a Zhotovitel dohodli následovně:

Doba pro dokončení Díla vč. vydání kolaudačního souhlasu dle Pod-článku 1.1.3.3 Smluvních podmínek: 14.12.2022

Podpis vyjadřuje Dohodu a záznam o změně závazku:

Správce stavby

jméno

[REDAKCE]

datum

Podpis

Zhotovitel

jméno

[REDAKCE]

datum

Podpis

Objednatel

jméno

[REDAKCE]

datum

Podpis

Objednatel

jméno

[REDAKCE]

datum

Podpis

Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke řešení/narovnání smluvních kompenzačních nároků (claimů), jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v této Dohodě.

Tato Dohoda je zároveň záznam o změně závazku, představuje dodatek smlouvy. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

**Objednatel (oprávněná osoba Objednatele
podle interního pověření)**

Ing. Lubomír Fojtů

datum

Podpis

Zhotovitel

[REDAKCE]

datum

Podpis

Číslo paré: