

„Doplnění chlazení 6 technologických místností v metru“  
Rámcový harmonogram plnění

Č. pol.	trasa	Stanice	Místnost	týden	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33			
1	A	NM	SM 110	SOD	PS	PD	PD	PD	PD	PD	RE	RE	RE	RE	RE	RE	ZK	TP	PD	OVN																					
2	A	NM	RM 207 a 208	SOD	PS	PD	PD	PD	PD	PD	RE	RE	RE	RE	RE	RE	ZK	TP	PD	OVN																					
3	A	ZE	RM 239 a 240	SOD	PS	PD	PD	PD	PD	PD							RE	RE	RE	RE	RE	RE	ZK	TP	PD	OVN															
4	A	FL	SM 128	SOD	PS	PD	PD	PD	PD	PD												RE	RE	RE	RE	RE	RE	ZK	TP	PD	OVN										
5	A	FL	RM 241	SOD	PS	PD	PD	PD	PD	PD												RE	RE	RE	RE	RE	RE	ZK	TP	PD	OVN										
6	A	MUA	RM 227	SOD	PS	PD	PD	PD	PD	PD																		RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	ZK	TP	PD	OVN		

SOD
PS
PD
RE
ZK
TP
PD
OVN

Nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Předání staveniště

Zpracování realizační projektové dokumentace

Realizace Díla - VZT, elektro, ASDŘ-T, stavba

Revize, funkční zkoušky Díla

Technické prohlídky Díla

Předání Díla - soupis vad a nedodělků - počátek běhu ZL

Odstranění vad a nedodělků

Podrobný HMG vyhotoví Zhotovitel v rámci zpracování realizační dokumentace. Celková doba uvedená ve SOD nesmí být překročena.

SM  
RM

Sdělovací místnost  
Reléová místnost