

Prodloužení tramvajové trati Sídl. Barrandov - Holyně - Slivenec

2. etapa

ID	Název úkolu	Doba trvání	Měsíce								
			měsíc 1	měsíc 2	měsíc 3	měsíc 4	měsíc 5	měsíc 6	měsíc 7	měsíc 8	měsíc 9
1	Prodloužení TT Sídl. Barrandov - Holyně - Slivenec	259 dny	[Bar chart showing duration across months 1-9]								
2	Autorský dozor	259 dny	[Bar chart showing duration across months 1-9]								
3	Stavební dozor investora	259 dny	[Bar chart showing duration across months 1-9]								
4	1. fáze - Přípravné práce	151 dny	[Bar chart showing duration across months 1-9]								
5	SO 110 Terénní úpravy v okolí smyčky Slivenec	120 dny	[Bar chart showing duration across months 1-9]								
6	SO 122 Provizorní dopravní značení	11 dny	[Bar chart showing duration across months 1-9]								
7	SO 123 Provizorní komunikace a úpravy ploch pro ZS a DIO vč. oplocení staveniště	9 dny	[Bar chart showing duration across months 1-9]								
8	SO 409 Přípojka staveniště	15 dny	[Bar chart showing duration across months 1-9]								
9	SO 801 Dendrologický průzkum vč. kácení a ochrany	15 dny	[Bar chart showing duration across months 1-9]								
10	SO 704 Demolice stávajícího oplocení zemědělského areálu	15 dny	[Bar chart showing duration across months 1-9]								
11	2. fáze - Tramvajová trať	151 dny	[Bar chart showing duration across months 1-9]								
12	Uzavírka přejezdu U Náhonu	14 dny	[Bar chart showing duration across months 1-9]								
13	Výluka v zastávce Holyně (připojení na stávající TT)	14 dny	[Bar chart showing duration across months 1-9]								
14	SO 102 Tramvajová trať	120 dny	[Bar chart showing duration across months 1-9]								
15	SO 103 Tramvajová smyčka Slivenec	130 dny	[Bar chart showing duration across months 1-9]								
16	SO 107 Přístupy k zast. Holyně	30 dny	[Bar chart showing duration across months 1-9]								
17	SO 108 Přístupy k zast. Slivenec	21 dny	[Bar chart showing duration across months 1-9]								
18	SO 109 Účelová komunikace DP ke smyčce Slivenec	30 dny	[Bar chart showing duration across months 1-9]								
19	SO 112 Trubní propustky km 1,161	28 dny	[Bar chart showing duration across months 1-9]								
20	SO 121 Definitivní dopravní značení	4 dny	[Bar chart showing duration across months 1-9]								
21	SO 124 Opravy vozovek používaných stavbou	10 dny	[Bar chart showing duration across months 1-9]								
22	SO 125 Kontrolní měřicí body bludných proudů vč. korozního průzkumu	14 dny	[Bar chart showing duration across months 1-9]								
23	SO 201 Opěrná zeď smyčky Slivenec	14 dny	[Bar chart showing duration across months 1-9]								
24	SO 202 Úprava podchodu pod ulicí K Barrandovu	21 dny	[Bar chart showing duration across months 1-9]								
25	SO 203 Multikanál	28 dny	[Bar chart showing duration across months 1-9]								
26	SO 307 Odvodnění tramvajové trati km 0,92-1,1 (ul. U Náhonu)	28 dny	[Bar chart showing duration across months 1-9]								
27	SO 308 Odvodnění tramvajové trati km 1,10-1,43 (po smyčce Slivenec)	32 dny	[Bar chart showing duration across months 1-9]								
28	SO 309 Odvodnění smyčky Slivenec	20 dny	[Bar chart showing duration across months 1-9]								
29	SO 310 Zúmpa pro sociální zařízení (smyčka Slivenec)	7 dny	[Bar chart showing duration across months 1-9]								
30	SO 321 Přeložka vodovodních řadů DN800, 600 (ul. K Barrandovu)	14 dny	[Bar chart showing duration across months 1-9]								
31	SO 324 Rušení vodovodních řadů DN800, 600 (ul. K Barrandovu)	7 dny	[Bar chart showing duration across months 1-9]								
32	SO 327 Vodovodní řad DN200, 150 (ul. U Náhonu - smyčka Slivenec)	14 dny	[Bar chart showing duration across months 1-9]								
33	SO 328 Vodovodní přípojka soc. zařízení smyčka Slivenec	7 dny	[Bar chart showing duration across months 1-9]								
34	SO 401 Trolej - základy	28 dny	[Bar chart showing duration across months 1-9]								
35	SO 401 Trolej - vedení	14 dny	[Bar chart showing duration across months 1-9]								
36	SO 402 Dráhové kabely	35 dny	[Bar chart showing duration across months 1-9]								
37	SO 403 Elektrické ovládací systém a vytápění	7 dny	[Bar chart showing duration across months 1-9]								
38	SO 404 Mazací zařízení - Holyně	14 dny	[Bar chart showing duration across months 1-9]								
39	SO 404 Mazací zařízení - Slivenec	7 dny	[Bar chart showing duration across months 1-9]								
40	SO 405 Osvětlení zastávek a napájení OTZ	20 dny	[Bar chart showing duration across months 1-9]								
41	SO 406 Veřejné osvětlení komunikací a chodníků - Holyně	21 dny	[Bar chart showing duration across months 1-9]								
42	SO 406 Veřejné osvětlení komunikací a chodníků - podchod K Barrandovu	14 dny	[Bar chart showing duration across months 1-9]								
43	SO 407 Přeložky VN provizorní	7 dny	[Bar chart showing duration across months 1-9]								
44	SO 407 Přeložky VN definitivní	14 dny	[Bar chart showing duration across months 1-9]								
45	SO 421 Přípojka optického kabelu	20 dny	[Bar chart showing duration across months 1-9]								
46	SO 702 Sociální zařízení smyčky Slivenec	42 dny	[Bar chart showing duration across months 1-9]								
47	SO 703 Přístřešky na tramvajových nástupištech	13 dny	[Bar chart showing duration across months 1-9]								
48	SO 802 Sadové úpravy	21 dny	[Bar chart showing duration across months 1-9]								
49	SO 902 Informační systém	7 dny	[Bar chart showing duration across months 1-9]								
50	SO 903 Dispečerská řídicí technika	14 dny	[Bar chart showing duration across months 1-9]								
51	SO 906 Zásobníky písku	7 dny	[Bar chart showing duration across months 1-9]								
52	Dokončovací práce, zkušební provoz, revize, přejímky, kolaudace	30 dny	[Bar chart showing duration across months 1-9]								