

Zamezení pronikání vody do suterénu správní budovy č.p. 1 v Metylovicích

zhotovitel: **MPA ProjektStav s.r.o.**
Habrová 1132/6, 710 00 Slezská Ostrava

			Týden označení:			44	45	46	47	48	49	50	51
Druh	ozn.	Popis činnosti	Datum zahájení	Datum ukončení	Počet dnů	31.10.2022	7.11.2022	14.11.2022	21.11.2022	28.11.2022	5.12.2022	12.12.2022	19.12.2022
Převzetí staveniště	1		29.9.2022	29.09.2022									
-----	2	Zařízení staveniště, vytyčení sítí	29.9.2022	30.09.2022									
	3												
HSV MPA	SO02	Výkopové práce pro drenáž	31.10.2022	25.11.2022	26,0								
HSV MPA	SO02	Drenáže včetně revizních šachet	31.10.2022	28.11.2022	29,0								
HSV MPA	VCP	Postupné podbetonování základů	31.10.2022	18.11.2022	19,0								
HSV MPA	SO02	Izolace základů	31.10.2022	25.11.2022	26,0								
HSV MPA	VCP	Kanalizace	31.10.2022	25.11.2022	26,0								
HSV MPA	SO02	Odlhečovací vrtý	2.11.2022	04.11.2022	3,0								
HSV MPA	SO02	Zásypy terenní úpravy, chodníky	14.11.2022	30.11.2022	17,0								
HSV MPA	SO01	Bourací práce	31.10.2022	11.11.2022	12,0								
HSV MPA	SO01	Nové betonové podlahy	14.11.2022	25.11.2022	12,0								
HSV MPA	SO01	Sanační omítky	21.11.2022	02.12.2022	12,0								
HSV MPA	SO01	Povlakové krytiny	5.12.2022	10.12.2022	6,0								
HSV MPA	SO01	Dokončovací práce	12.12.2022	16.12.2022	5,0								
	4	Předání stavby	16.12.2022	16.12.2022	1,0								
	5	Ukončení stavby		16.12.2022									
	6	Konečný termín stavby dle SoD		16.12.2022									

Vypracoval: Zdeněk Puškáč

Dne: 4.11.2022