

Zamezení pronikání vody do suterénu správní budovy č.p. 1 v Metylovicích

zhotovitel: **MPA ProjektStav s.r.o.**
Habrová 1132/6, 710 00 Slezská Ostrava

			Týden označení:												
Druh	ozn.	Popis činnosti	Datum zahájení	Datum ukončení	Počet dnů	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
						31.10.2022	7.11.2022	14.11.2022	21.11.2022	28.11.2022	5.12.2022	12.12.2022	19.12.2022	26.12.2022	
Převzetí staveniště	1		29.9.2022	29.09.2022											
-----	2	Zařízení staveniště, vytyčení sítí	29.9.2022	30.09.2022											
	3														
HSV MPA	SO02	Výkopové práce pro drenáž	31.10.2022	25.11.2022	26,0										
HSV MPA	SO02	Drenáže včetně revizních šachet	31.10.2022	28.11.2022	29,0										
HSV MPA	VCP	Postupné podbetonování základů	31.10.2022	18.11.2022	19,0										
HSV MPA	SO02	Izolace základů	31.10.2022	25.11.2022	26,0										
HSV MPA	VCP	Kanalizace	31.10.2022	25.11.2022	26,0										
HSV MPA	SO02	Odlhečovací vrty	2.11.2022	04.11.2022	3,0										
HSV MPA	SO02	Zásypy terenní úpravy, chodníky	14.11.2022	30.11.2022	17,0										
HSV MPA	SO01	Bourací práce	31.10.2022	11.11.2022	12,0										
HSV MPA	SO01	Nové betonové podlahy	14.11.2022	25.11.2022	12,0										
HSV MPA	SO01	Sanační omítky	21.11.2022	02.12.2022	12,0										
HSV MPA	SO01	Sanační omítká jemná	2.12.2022	09.12.2022	8,0										
HSV MPA	SO01	Povlakové krytiny a keramická dlažba	5.12.2022	13.12.2022	9,0										
HSV MPA	SO02	Výmalba	14.12.2022	16.12.2022	3,0										
HSV MPA	SO01	Dokončovací práce	19.12.2022	30.12.2022	12,0										
	4	Předání stavby	30.12.2022	30.12.2022	1,0										
	5	Ukončení stavby		30.12.2022											
	6	Konečný termín stavby dle SoD		30.12.2022											

Vypracoval: Zdeněk Puškáč

Dne:14.11.2022