

ZÁPIS

z provedené kontroly konané k 8. 6. 2022 (KD 2)

1. Kontrolovaná akce:

„Realizace geologicko-průzkumných prací za účelem zjištění příčin výtoku vod na pozemku p. č. 438/3 v k. ú. Horní Kostelec“

Zhotovitel: Společnost „Likvidace SDD – PKÚ + GIS – Oblast 1“, vedoucí účastník DIAMO, s. p., se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

Prímý zhotovitel: DIAMO, s. p., odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2, 403 39 Chlumeč, ZBZS Odolov, Strážkovice 70, 542 34 Malé Svatoňovice - Strážkovice

Číslo prováděcí smlouvy Zhotovitele/ze dne: MŽP-OG-43/21/SDD ze dne 16. 11. 2021

Číslo jednací prováděcí smlouvy: ENV/2021/107097

K rámcové dohodě – část 1 ze dne 24. 3. 2020, CES: 190 070

Termín zahájení prací: 16. 11. 2021

Termín ukončení prací: 30. 6. 2022 dle PS

Číslo oblasti: 1

K výše uvedené kontrole jsou uzavřeny následující dodatky: nejsou

2. Kontrola dokumentace

V průběhu kontroly byla kontrolována následující dokumentace:

1. Závěrečná zpráva Zhotovitele (ZZZ), předložena 20. 5. 2022, schválena ve čtvrté verzi 8. 6. 2022
2. Soupis provedených prací, předložen dne 13. 5. 2022, schválen dne ve čtvrté verzi 8. 6. 2022
3. Předávací dokumentace, předložena dne 26. 5. 2022, schválena dne ve verzi dvě 8. 6. 2022

3. Kontrola pracovišť

Dne 21. 4. 2021 byla na lokalitě provedena za účasti zástupce Zhotovitele (Ing. Rýznar, Mgr. Dvořák, Ing. Rubáček), zástupce města Červený Kostelec (Ing. Košut, vedoucí odboru místního hospodářství) a zástupce GDO (Ing. Macka) úvodní rekognoskace. Na základě zjištěných skutečností byl následně rozpracován Plán realizace geologicko-průzkumných prací.

Vzhledem k nezískání stěžejního souhlasu ke vstupu a pracím k dotčenému pozemku ze strany jeho majitelů, nemohly být práce realizovány. Přípravné práce ukončeny k 16. 5. 2022.

4. Kontrola finančního plnění

Rozpočet prací nepředložen, neschválen, dílo nebylo ze strany Zhotovitele realizováno z důvodu nepovolení vstupu a prací na dotčený pozemek (realizovány pouze přípravné práce). Vypracován byl pouze závěrečný Soupis provedených prací. Cena je z důvodu výše uvedených určena honorářem stanoveným hodinovou sazbou dle Čl. 2, odst. 3, písm. k) smlouvy ev. č. 190 070, RD – část 1 ze dne 24. 3. 2020.

**Závěrečný Soupis provedených prací předložený Zhotovitelem s cenou díla:
22 200,00 Kč bez DPH a 26 862,00 Kč vč. DPH**

Rozdíl ceny navržené a schválené GDO je v důsledku odstranění původně rozpočtované položky (ceny) dronu – předložená cena nebyla v souladu s Čl. 2, odst. 3, písm. k) smlouvy ev. č. 190 070, RD – část 1 ze dne 24. 3. 2020, realizované práce nebyly dále v souladu s dohodnutými parametry – ověření průběhu štoly termovizí, cena ZZZ byla překlopena do procentuálního vyjádření dle závazné tabulky cen závěrečných zpráv.

**Závěrečný Soupis provedených prací předložený Zhotovitelem a chválený GDO s cenou díla:
10 395,00 Kč bez DPH a 12 577,95 Kč vč. DPH**

5. Doporučení a opatření:

Dílo nebylo realizováno z důvodu nezískání souhlasu se vstupem a realizací prací ze strany majitelů dotčeného pozemku. Přípravné práce ukončeny k 16. 5. 2022, ZZZ předložena dne 20. 5. 2022 a schválena ze strany GDO 8. 6. 2022 ve čtvrté verzi. ZZZ bude dále předána MŽP. Akce je tímto ukončena.

Vyjádření Zhotovitele:

Bez připomínek.

Připomínky a poznámky zástupce GDO:

Bez připomínek.

Účastníci kontroly:

Za generální dozor objednatele:

Za Zhotovitele:

