

ID	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	2022												2023				2024
				Čtvrt. 1, 2022 I II III	Čtvrt. 2, 2022 IV V VI	Čtvrt. 3, 2022 VII VIII IX	Čtvrt. 4, 2022 X XI XII	Čtvrt. 1, 2023 I II III	Čtvrt. 2, 2023 IV V VI	Čtvrt. 3, 2023 VII VIII IX	Čtvrt. 4, 2023 X XI XII	Čtvrt. 1, 2024 I II								
1	Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII	12.01. 22	31.01. 24	[Gantt chart bars for items 1-40]																
2	Zahájení 12.01.2022	12.01. 22	16.01. 22	[Gantt chart bar]																
3	Přípravné a projektové práce	12.01. 22	13.02. 22	[Gantt chart bar]																
4	Zařízení staveniště-buňkoviště	17.01. 22	13.02. 22	[Gantt chart bar]																
5																				
6	SO 07.01 – Protipovodňová železobetonová stěna v km 37,055 – 37,150	31.05. 22	04.06. 23	[Gantt chart bar]																
7	SO 07.02 – Protipovodňová železobetonová stěna v km 38,055 – 38,283	15.05. 22	31.10. 23	[Gantt chart bar]																
8	SO 07.03 – Protipovodňová železobetonová stěna z části prosklená v km 38,283 – 38,825	15.05. 22	30.11. 23	[Gantt chart bar]																
9	SO 07.04 – stavební objekt zrušen	12.01. 22	12.01. 22	[Gantt chart bar]																
10	SO 07.05 – Zabezpečení stávajících a nových nábřežních zdí v km 37,205 – 37,765	27.02. 23	30.07. 23	[Gantt chart bar]																
11	SO 07.06 – Revitalizace řeky – úprava břehu v km 37,055 – 37,441	05.09. 22	30.04. 23	[Gantt chart bar]																
12	Vyloučení práce - Tření ryb	01.04. 22	30.05. 23	[Gantt chart bar]																
13	Vyloučení práce - Hnízdění ptactva	13.03. 22	30.08. 23	[Gantt chart bar]																
14	SO 07.07 – Revitalizace řeky – úprava dna v km 37, 055 – 39,910	18.03. 22	31.01. 24	[Gantt chart bar]																
15	SO 07.08 – Revitalizace nivy v prostoru „Červeného kopce“ a řeky km 39,200 – 39,760	03.10. 22	01.10. 23	[Gantt chart bar]																
16	SO 07.09 – Kolonáda v km 37,475 – 37,728	05.09. 22	03.09. 23	[Gantt chart bar]																
17	SO 07.10 – Vstupní objekt v km 37,490	03.04. 23	03.09. 23	[Gantt chart bar]																
18	SO 07.11 – stavební objekt zrušen	12.01. 22	12.01. 22	[Gantt chart bar]																
19	SO 07.12 – stavební objekt zrušen	12.01. 22	12.01. 22	[Gantt chart bar]																
20	SO 07.13 – Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 – 38,830	02.01. 23	31.01. 24	[Gantt chart bar]																
21	SO 07.14 – Pěšina v km 37,055 – 40,180	02.01. 23	31.01. 24	[Gantt chart bar]																
22	SO 07.15 – Nová lávka na Táborského nábřeží v km 38,280 (samostatná dokumentace)	03.10. 22	30.10. 22	[Gantt chart bar]																
23	SO 07.16 – stavební objekt zrušen	12.01. 22	12.01. 22	[Gantt chart bar]																
24	SO 07.17 – Úprava konstrukcí	07.03. 22	06.08. 23	[Gantt chart bar]																
25	SO 07.18 – Úpravy na levobřežní kmenové stoce	01.06. 22	31.03. 23	[Gantt chart bar]																
26	SO 07.19 – Betonové gravitační zídky	02.06. 22	03.09. 23	[Gantt chart bar]																
27	SO 07.20 – stavební objekt zrušen	12.01. 22	12.01. 22	[Gantt chart bar]																
28	SO 07.21 – Přeložka plynu – lávka	25.05. 22	31.10. 22	[Gantt chart bar]																
29	SO 07.22 – Přeložka plynu – Kolonáda	19.04. 22	31.08. 22	[Gantt chart bar]																
30	SO 07.23 – Přeložka horkovodu – Táborské nábřeží_TEPLÁRNY BRNO	30.05. 22	27.10. 22	[Gantt chart bar]																
31	BKOM - Bourání lávky	30.05. 22	30.06. 22	[Gantt chart bar]																
32	SO 07.24 – Přeložka VN	18.04. 22	30.06. 22	[Gantt chart bar]																
33	SO 07.24a – Přeložka VN_E.on "produktovod"	16.05. 22	31.10. 22	[Gantt chart bar]																
34	SO 07.24b – Přeložka VN_E.on "Rondo"	18.05. 22	30.06. 22	[Gantt chart bar]																
35	SO 07.25 – Přeložka elektrických kabelů – Kolonáda DPMB	18.04. 22	30.06. 22	[Gantt chart bar]																
36	SO 07.26 – Přeložka sdělovacích kabelů – Kolonáda_CETIN	04.04. 22	30.05. 22	[Gantt chart bar]																
37	SO 07.27 – Produktovod	27.07. 22	16.10. 22	[Gantt chart bar]																
38	SO 08.01 – Protipovodňová zemní homogenní hráz km 37,512 – 37,765	30.06. 22	30.09. 23	[Gantt chart bar]																
39	SO 08.02 – Protipovodňová železobetonová stěna v km 37,520 – 38,016	01.07. 22	30.09. 23	[Gantt chart bar]																
40	SO 08.03 – Protipovodňová zemní hráz km 38,190 – 38,245	01.02. 23	31.08. 23	[Gantt chart bar]																

ID	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	2022												2023												
				Čtvrt. 1, 2022			Čtvrt. 2, 2022			Čtvrt. 3, 2022			Čtvrt. 4, 2022			Čtvrt. 1, 2023			Čtvrt. 2, 2023			Čtvrt. 3, 2023			Čtvrt. 4, 2023		Čtvrt. 1, 2024	
				XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
41	SO 08.04 – Protipovodňová železobetonová stěna km 38,235 – 38,540	01.07. 22	31.03. 23																									
42	SO 08.05 – Rozšíření průtočného profilu v km 37,055 – 37,754	30.04. 22	30.04. 23																									
43	SO 08.06 – Odtěžení břehu v km 37, 754 – 38.545	01.06. 22	30.04. 23																									
44	SO 08.07 – Dřevěné molo z dubového dřeva v km 37,608	01.06. 23	31.08. 23																									
45	SO 08.08 – Cyklostezka	27.02. 23	22.10. 23																									
46	SO 08.09 – Pěšina	27.02. 23	22.10. 23																									
47	SO 08.10 – Zabezpečení stávajících a nových nábřežních zdí	01.06. 22	22.10. 23																									
48	SO 08.11 – Přeložka vodovodu DN 600 z tvárné litiny – Spielberk Office – viz SO 08.27	01.06. 22	04.12. 22																									
49	SO 08.12 – Přeložka vodovodu DN 600 z tvárné litiny – U soudu – viz SO 08.27	01.06. 22	04.12. 22																									
50	SO 08.13 – Objekt zrušen	12.01. 22	12.01. 22																									
51	SO 08.14 – Přeložka sloupů el. osvětlení a kabelů el. osvětlení	28.02. 22	01.10. 23																									
52	SO 08.15 – Přeložka kanalizace vejčitého tvaru DN 800/1200	03.05. 22	23.06. 23																									
53	SO 08.16 – Přeložka plynovodu	28.03. 22	03.07. 22																									
54	SO 08.17 – Přeložka sdělovacích a el. Kabelů_DIAL TELECOM	28.02. 22	31.05. 22																									
55	SO 08.18 – Kácení stromů	24.01. 22	15.03. 23																									
56	SO 08.19 – Výsadba dřevin	11.09. 23	29.10. 23																									
57	SO 08.20 – Drobná doprovodná opatření	02.06. 22	29.10. 23																									
58	SO 08.21 – Úprava na pravobřežní kmenové stoce	06.06. 22	13.08. 23																									
59	SO 08.22 – Rekonstrukce limnigrafické stanice	04.09. 23	01.10. 23																									
60	SO 08.23 – Přesun školního dětského hřiště	04.07. 22	03.09. 23																									
61	SO 08.24 – Přeložka horkovodu – Bakalovo nábřeží_TEPLÁRNY BRNO	01.02. 22	31.07. 22																									
62	SO 08.25 – Mobilní hrazení	31.07. 23	22.10. 23																									
63	SO 08.26.a Stoky	01.06. 22	30.07. 23																									
64	SO 08.26.a Stoky - Práce na mostu ul. Renneská	01.07. 22	31.08. 22																									
65	SO 08.26.b Odlehčovací komory	20.05. 22	30.07. 23																									
66	SO 08.26.c Přeložky sítí	02.05. 22	31.07. 23																									
67	SO 08.27 – Přeložka vodovodu	01.06. 22	30.06. 23																									
68	SO 08.27 - Přeložka vodovodu - Práce na mostu ul. Renneská	01.07. 22	31.08. 22																									