

 Dopravní podnik hlavního města Prahy		[Označení normy]	
[Název normy]			
Účinnost od:	[Účinnost od - text]	Účinnost do:	[Účinnost do - text]
Závaznost:	[Závaznost pro útvary - text]		
Zrušuje se:	[Ruší - text]		
VÚ zpracovatele:	[Jméno příjmého nadřízeného zpracovatele - text]		
Zpracovatel:	[Zpracovatel - text]		
Spolupracující útvary:	[Spolupracující útvary text]		
Schvalovatel:	[Finální schvalovatel]		

Zkratky a definice**Zkratky**

DT	distribuční transformovna
ED	elektrodispečer
R1	hlavní rozváděč nízkého napětí
RU220	hlavní rozváděč stejnosměrný 220V
OZS	odpovědný zástupce ve směně
UPS	zdroj nepřerušovaného napájení

Definice

viz bod 6	označení jednotlivých podružných rozváděčů ve správě útvarů dle přílohy tohoto fonogramu a označení budov/objektů v areálu depa Kačerov
200430	odd. Oblastní správa Jih
820000	jednotka Sdělovací a zabezpečovací
850000	jednotka Technologická zařízení a OSM

1 Stručný název prací (výluky) a důvod výluky

V souladu se schváleným harmonogramem postupu prací dle Souhlasu k činnosti cizí organizace v metru č. 150/2021 bude v depu Kačerov provedena demontáž a montáž části hlavního rozváděče R1/sekce B.

2 Místo a popis prací (výluky)

Práce budou provedeny na hlavním AC (střídavém) rozváděči R1 v budově C. Bude provedeno postupné vypnutí jednotlivých odběrů a výměna skříní hlavního rozváděče R1/sekce B.

- 2.1** vypnutí hlavního R1/sekce B (skříň 13 až 18) - odpojení skříně 13 a 14;
- 2.2** výměna hlavního R1/sekce B (skříň 13 a 14) – výměna za nové skříně;
- 2.3** vypnutí hlavního R1/sekce B (skříň 13 až 18) - z důvodu připojení vyměněných skříní viz. 2.2;
- 2.4** vypnutí hlavního R1/sekce B – z důvodu finálního pospojování R1/B;

3 Termín konání prací (výluky)

- 3.1** Práce dle bodu 2.1 budou provedeny v sobotu 25. 6. 2022, 6:00 – 7:30 hodin;
- 3.2** Práce dle bodu 2.2 budou provedeny v sobotu 25. 6. 2022, 6:00 – 21:00 hodin;
- 3.3** Práce dle bodu 2.3 budou provedeny v sobotu 25. 6. 2022, 1x cca 90 minut v rozmezí 17:00 – 21:00 hodin;
- 3.4** Práce dle bodu 2.4 budou provedeny v neděli 26. 6. 2022, 1x cca 6 hodin v rozmezí 6:00 – 14:00 hodin;

Termíny prací budou nárokovány v souladu s platnou normou DP o Organizaci plánování přepravních výluk a budou uvedeny v týdenním plánu prací.

4 Jméno vedoucího práce

Jméno vedoucího prací bude uvedeno v objednávce prací.

Telefonní spojení v době provádění prací – DT DK – 

5 Podmínky pro zajištění prací (výluky)

- 5.1** Vedoucí prací oznámí zahájení prací výpravčímu DK a dozočímu DK prostřednictvím elektrodispečera (ED).
- 5.2** Jednotka 810000 zajistí po dobu prací dle tohoto fonogramu trvalou přítomnost pracovníka obsluhy v distribuční transformovně DK.
- 5.3** Současně s pracemi dle tohoto fonogramu nesmí být plánována žádná práce s vypnutím hlavního nouzového rozváděče RU220.
- 5.4** Útvar 200430 (TSO – odd. Oblastní správa Jih) informuje všechny uživatele prostor v DK o výpadcích v napájení elektrickou energií po dobu provádění prací dle tohoto fonogramu.
- 5.5** Útvar 200430 (TSO – odd. Oblastní správa Jih) informuje všechny uživatele prostor v DK o zákazu používání výtahů po dobu provádění prací dle tohoto fonogramu.
- 5.6** Vedoucí prací oznámí ukončení prací dle každého bodu výpravčímu DK a dozorčímu DK prostřednictvím elektrodispečera (ED).
- 5.7** Elektrodispečer oznámí ukončení prací dle každého bodu OZS jednotek 820000 a 850000.
- 5.8** Po ukončení prací jsou jednotliví OZS povinni prověřit provozuschopnost elektricky napájených zařízení svého útvaru v obvodu DK.
- 5.9** V době prací dle bodu 2.4 tohoto fonogramu (tj. dne 26. 6. 2022) zajistí jednotka 810000 náhradní napájení pracoviště útvaru 831500 – provoz Pohotovost v budově DK/J. Náhradní napájení bude zajištěno pro pracoviště OZS 830000 ve  i pro pracoviště pohotovostní skupiny v přízemí budovy DK/J.
- 5.10** V době prací dle bodu 2.4 tohoto fonogramu (tj. dne 26. 6. 2022) zajistí jednotka 810000 vypnutí zdrojů UPS pro rozváděče RBN1 + RBN1.1 v budově DK/A.

6 Vliv prací na jiné činnosti nebo funkci zařízení

- 6.1** Při pracích dle bodu 2.1 a 2.3 tohoto fonogramu bude v hlavním rozváděči vypnuto napájení podružných:
- KS57 (budova DK/R);
 - RM43 (budova DK/C);
 - RM61 + RM61.1 (reklamní panel u budovy DK/C);
 - RH1 (kompresory v budově DK/C);
 - RM26 + RM32 (budova DK/B – soustruh, zásuvky a osvětlení dílen);
 - RM41 (budova DK/A + zdravotní středisko);
 - RM10 (budova DK/J);
 - RM51 (budova DK/J);
- 6.2** Při pracích dle bodu 2.2 tohoto fonogramu bude v hlavním rozváděči vypnuto napájení podružných:
- KS57 (budova DK/R);
 - RM43 (budova DK/C);

- RM61 + RM61.1 (reklamní panel u budovy DK/C);

6.3 Při pracích dle bodu 2.4 tohoto fonogramu bude v hlavním rozváděči vypnuto napájení podružných:

- KS103 (VO);
- KS109 (VO);
- KS108 (VO);
- P29.1 (ovládání VO);
- P29.2 (ovládání VO);
- RM22 + RM24 (budova DK/B);
- RM55 (budova DK/N a DK/O);
- KS54 (budova DK/M a DK/L);
- RM21 + RM23 (budova DK/B);
- KS112 (VO);
- KS106 (VO);
- KS110 (VO);
- KS105 (VO);
- KS107 (VO);
- KS104 (ZS);
- KS111 (VO);
- RM43 (budova DK/C);
- Budova R
- MSVO (ovládání veřejného osvětlení);
- R1.1 (budova DK/C);
- RM61 (reklamní panel na budově DK/C);
- RM26 + RM32 (budova DK/B);
- RH1 (RM44) (kompresory v budově DK/C);
- RM41 (budova DK/A + zdravotní středisko);
- RBN1 + RBN1.1 (napájení IT zařízení v budově DK/A)
- RM10 (budova DK/J);
- RM51 (budova DK/J);

7 Zapínání a vypínání napájení PK

Práce dle tohoto fonogramu jsou prováděny mimo trakční rozváděč a mimo nouzový rozváděč (ovládání trakčního napětí). S trakčním napájením tedy nebude manipulováno.

Příloha: Seznam podružných rozváděčů v areálu DK

Datum schválení: 23. června 2022



vedoucí jednotky Provoz Metro