

## Harmonogram prací - rekonstrukce kolumbární zdi za Strašnickou vozovnou

- 1. Před započítím prací je nutno zadat výrobu prefabrikovaných schránek a to nejméně 3 měsíce předem. Rychlost výroby je 40 ks/měsíc.**
2. První týden rozebrání polí 1 a 2.
3. Druhý a třetí týden ukládka schránek a dozdivky polí 1 a 2.
4. Čtvrtý týden rozebrání polí 3 a 4.
5. Pátý týden bednění a betonáž stříšek polí 1 a 2.
6. Šestý a sedmý týden ukládka schránek a dozdivky polí 3 a 4.
7. Osmý týden rozebrání polí 5 a 6.
8. Devátý týden bednění a betonáž stříšek polí 3 a 4.
9. Desátý a jedenáctý týden ukládka schránek a dozdivky polí 5 a 6.
10. Dvanáctý týden rozebrání polí 7 a 8.
11. Třináctý týden bednění a betonáž stříšek polí 5 a 6.
12. Čtrnáctý a patnáctý týden ukládka schránek a dozdivky polí 7 a 8.
13. Šestnáctý týden rozebrání pole 9.
14. Sedmnáctý týden bednění a betonáž stříšek polí 7 a 8.
15. Osmnáctý týden ukládka schránek a dozdivky pole 9.
16. Devatenáctý týden bednění a betonáž stříšek pole 9.
17. Dvacátý až dvacátý čtvrtý týden omítky, nátěry a oplechování stříšek.

██████████-jednatel Blaser s.r.o.