

So 103

Mladové středisko: 512/02 Název akce: VIOLY HR. HL. ST. PASTY - ČECHOVICKÉ, PŘEKONSTROJKA, I. ETAPA

Datum: 9.9.2021 Den týdne: ČT

Teplota: 18,0 - 18,0, +22°C

Pracovní doba: 8⁰⁰ - 17⁰⁰

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰


Pracovníci (jména a příjmení): BOLEK KOUTEK, ALEX BLÁHA, VÍČÍ LUKÁŠ, ZDENEK KOLÁŘ, PAVEL LETHEČEK, OUDOKAN HANČLÍK, MICHAEL ČERNÝ, RYCHLÝ HRD, OLGA RYCHLÁ, MICHAEL DITR, KRYŠTOF FENOL, JIŘÍ JUREK, MICHAEL BŘEDEN

Mechanismy: LIEBHERR 944, KONTAKT, ČERNÝ AKUMULÁTOR, JETTY, SYMEX, AIO, HŘEBENÍ DESKA MALÁ, PŘÍJÍMAČ POKRYV, SVAŘECÍ KLADIVO VAKUUM

Materiál: ARMOVANÁ RE. 4-8mm, ČIHLAVÁ ŽELEZA

Průšky:

- Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činností):
- OČIŠTĚNÍ PRÁCOVNÍHO MÍSTNOSTI & PŘEKONSTROJKA NA SKLADU
 - ZALOŽENÍ DEKONSTRUKČNÍ PRÁCOVNÍH BOKOVNÍH ÚROVŇ (ČIHLAVÉ PLOŠY - 15,00 ŠÍŘKA RE. PŘES 100CM)
 - PŘEVÁŽENÍ POKRYV & KONTAKT RE. 4-8mm + PŘÍJÍMAČ ČIHLAVÉ ŽELEZY + AKUMULÁTOR + HŘEBENÍ (ČIHLAVÉ PLOŠY - 15,00 ŠÍŘKA RE. PŘES 100CM) LI 15,00 - 15,00
 - OČIŠTĚNÍ PRÁCOVNÍH BOKOVNÍH ÚROVŇ NA MÍSTNOSTI
 - ÚČISTNÍ PRÁCE



SO 103

Datum: 13. 9. 2021 Den týdne: PO

Místové středisko: 831/AGAC Název akce: UJHLHR. HL. H. PRAHY - STĚCHOVILE, REKONSTRUKCE, ETAPA II

Teplota: 24°C, POLOJASNO

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 18⁰⁰Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovníci (jména a příjmení): ZDENĚK KOUTENSKÝ, PETR SLUČKA, PAVEL BLAHA, JIŘÍ LUKAČ, PATRIK LEHEČKA

Mechanismy: CELNÍ NAKLADAC KRAHMER, HUTBOVA' ŘEZAČKA PARTNER

Materiál: KAMENIVO FR 4-8 mm, ZÁMKOVÁ' DLAŽBA

Časový:

Sjednané práce (včetně dodavatelů a jejich činností):

- PROVEDENÍ' PODSYPU Z KAMENIVA FR 4-8 mm
- POKLÁDKA ZÁMKOVÉ' DLAŽBY + ZŘEŽÁNÍ' (LEVA' STRANA VE SMĚRU STANICENÍ') KM 15,030 - 15,010

Míst. zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyvedce:

50903

Datum: 14.9.2021 Den týdne: ÚT

Místové středisko: M/20AC Název akce: III/02 HR. HL. 4. PRAHY - STŘEHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA II.

Čas: 14⁰⁰, 22⁰⁰ C POLOJASNOPracovní doba: 7⁰⁰ - 18⁰⁰Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰Pracovníci (jména a příjmení): ZDENĚK KOUTENSKÝ, PETR SLUKA, PAVEL ŽALHA,
JIRÍ LUKES, PATRIK LEHEČKA

Mechanismy: CELNÍ NAELADAC KRAHMER, MOTOROVA ŽELACZA MATNER

Materiál: KAMENIVO FR 4-8mm, ŽÁHKOVÁ ŽALAZBA*

Zůstatky:

Předané práce (včetně dodavatelů a jejich činností):

- PROVAZENÍ PODSYPU Z KAMENIVA FR. 4-8mm
- POCLADKA ŽÁHKOVÉ ŽALAZBY + ŽABEZANÍ (LEVA STRANA VE SHERU STONICENI) KM 15,010 - 14,990

Místo zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyved:

50103

Datum: 15. 9. 2021 Den týdne: ST

Řídicí středisko: 811/252C Název akce: #1021R.HL.H.PRAHA - SECHOVICE, REKONSTRUČE, ETAPA 4.

Teplota: 14°C, 21°C POLOJASNO

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 18⁰⁰Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰Pracovníci (jména a příjmení): ZDENEK KOUŘEMSKÝ, PĚTR SKUČA, PAVEL ZLÁMA,
JIRÍ LUKES, PATRIK LEHEČKA

Mechanismy: KRAMMER ŹELNÍ NAKLADAC, MOTOROVÁ ŘEZACÍ PARIKNER

Materiál: KAMENIVO FR. 4-8mm, ŽÁHKOVÁ DLAŽBA

Naušky:

Předané práce (včetně dodavatelů a jejich činností):

- PROVEDENÍ PODSYPU Ž KAMENIVA FR. 4-8mm
- POKLADBA ŽÁHKOVÉ DLAŽBY + ŽABEZÁMÍ (PRÁVA STRANA VE SMĚRU STANICENÍ) LH 14,960-14,940
- ŽELOŽNÍ ŽEBROVANÝM ŽEDNÝM ŽEBRÍM (ŽABEZÁMÍM)

Pro zástupce investora (TDI):

Podpis stav

50103

Datum: 17.9.2021 Den týdne: PÁ

Výzové středisko: ŠP/BEK Název akce: N/KA HE. HL. H. PRAHY - STĚCHOVICE, REKONSTRUČE, ETAPA II.

časť: 13°C - 21°C POLOJASNO

Pracovní doba: 7^h - 16^hPracovní přestávka: 11^h - 12^hOsobnosti (jména a příjmení): BENEŠ KOTRENSKÝ, PETR SLUKA, PAVEL ZLÁMA,
JIRÍ LUKAŠ, PAVEL LEHEČKA, JAROSLAV ŠTĚPĚK

Mechanismy: KRAHMER ŮZEMNÍ NAKLADAC, HODROVA ŘEZAČKA PARTNER

Materiál: KATEWIVO PE 4-8 mm, ZAHŤKOVÁ DLAŽBA, ZAHŤKOVÁ
KATEWIVO, STĚŽ

Měřky:

Ukončené práce (včetně dodavatelů a jejich činností):

- PROVEDENÍ PODSYPY POD ZAHŤKOVOU DLAŽBU Z KATEWIVA PE 4-8 mm
- POCLADKA ZAHŤKOVÉ DLAŽBY + ZAHŤKOVÁNÍ (PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STAVBY) V M 14,990 - 15,000
- POCLADKA ZAHŤKOVÁNÍ OKOLU DO ZAHŤKOVÉHO LOKU

Zástupce investora (TI):

Podpis stavbyve

SO 103

Datum: 16.9.2021 Den týdne: CT

Mladové středisko: 841/1602 Název akce: 11/02 HR. HL. H. PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA II.

časť: 18°C, 19°C ZATĚŽENO

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 18⁰⁰Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰Pracovníci (jména a příjmení): ZDENĚK KOUTENSKÝ, PETR ŠULKA, PAVEL BLAHA,
JIRÍ LUKES, PATRIK LEHEČKA

Mechanismy: 1. ZAMMER OZUŠI NAKLADACI, MOTOROVÁ REZACÍ A PARNER

materiál: KAMENIVO FR 4-8mm, ZATĚŽOVÁ DLAŽBA, ZAHROBNÍ BĚŽONOVÉ
OPRAVY/OT, BĚŽON

úskky:

Uvedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

- PROVEDENÍ PODSYPU Z KAMENIVA FR. 4-8mm
- POELADBA ZATĚŽOVÉ DLAŽBY + ZAHROBNÍ (PRAVA STRANA VE SMĚRU STAVIČENÍ) 14,140 - 14,440
- POUŽITÍ DO VLADČENÍ A OBRUB (ZAHROBNÍ) DO BĚŽONOVÉHO LOŽE

Zástupce investora (TI):

Podpis stavbyvedou

SO 103

Datum: 18. 9. 2021 Den týdne: SO

Číslové středisko: 89/1202 Název akce: 11/102 NR. HL. 1. PRAHY - STECHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA II

Teplota: 10°C, 19°C POLOJASNO

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 16⁰⁰Pracovní přeslávk: 11⁰⁰ - 12⁰⁰Pracovníci (jména a příjmení): ZDENĚK KOTRENSKI, PETR SLUKA, PAVEL JIŘIŠKA, JIŘÍ LUKAŠ,
PASCAL LEHÉDEA, JAROSLAV ČADĚR

Mechanismy: KRAMERŮV ČERNÍ VAKLADAK, MOTOROVÁ ŘEZACÍ PARIKÉ

Materiál: KAMENIVO FR. 4-8 mm, ŽÁHKOVÁ ŽLAZBA

Poznámky:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

- PROVEDENÍ PODSYPY Z KAMENIVA FR. 4-8 mm
- POKLADBA ŽÁHKOVÉ ŽLAZBY + ŽÁHKOVÁNÍ (PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STAMPEVNÍ) KH 15,000 - 15,020

* zástupce investora (TD)

Podpis stavbyve

S0103

Datum: 20.9.2021 Den týdne: PO

Skladové středisko: 841/209C Název akce: III/102 HR.HL. M.PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA II.

Pobasí: 7°C, 16°C ZATAŽENO

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 18⁰⁰Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰Pracovníci (jména a příjmení): ZDENĚK KOURENSKÝ, PĚTR SLUHA, PAVEL JIŘINA,
JIRÍ LUKES, PATRIK LEHEČKA

Mechanismy: KRATHER ŌZERNÍ NALICADY, MOTOROVÁ VĚZÁČKA PARTNER

Materiál: KAMENIVO PR 4-8mm, ZAHKOVÁ DLAŽBA

Značky:

Zveřejněné práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

- PLOVADĚNÍ PODSYPU Z KAMENIVA PR 4-8mm
- POKLÁDKA ZAHKOVÉ DLAŽBY + ZARĚZÁNÍ (PRAVA STRANA VE SMĚRU STANICENÍ) KH 15,020 - 15,040

Místo zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyv

SO103

Datum: 21.9.2021 Den týdne: ÚT

Místové středisko: 841/26AC Název akce: III/02 HR HL. H. PRAHY - STŘEŠOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA II.

Vst: 6°C, 16°C POLOVASNO

rovná doba: 4⁰⁰ - 18⁰⁰Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰rovníci (jména a příjmení): ZDENĚK KOVÁČEK, PĚTR SLUKA, PAVEL JALÁHA, JIŘÍ LUKAŠ,
PATRICK LEHEČKA

Mechanismy: KRAMER ČELNÍ NAKLADAC, MOTOROVÁ ŘEZÁČKA PARTNER

Materiál: KAMENIVO FR. 4-8 mm, ZÁHLOVÁ JLAŽBA

Nůžky:

Ukázané práce (včetně dodavatelů a jejich činností):

- PROVEDENÍ PODSYPU Z KAMENIVA FR. 4-8 mm
- POKLADKA ZÁHLOVÉ JLAŽBY + ZARÝŽANÍ (PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ) KA 15,040 - 15,050

Podpis zástupce inženýra

Podpis stavebního

SO 103

Datum: 22. 9. 2021 Den týdne: ST

Místové středisko: PRAHA Název akce: 11/102 HR. HL. V. PRAHY - STECHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA II.

Věsti: 7°C, 14°C ZATAŽENO; OBLAČNO

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 18⁰⁰Pracovní přestávka: 9⁰⁰ - 12⁰⁰Pracovníci (jména a příjmení): EDUARD KOUTENSKÝ, PETER SLUHA, PAVEL ŽALHA, JIRÍ LUKAŠ,
PÁTRIK LEHNEČKA

Mechanismy: LRAHNER ČERNÍ NALADIAČ, MOTOROVÁ ŘEZAČKA PARTNER

Materiál: KAMENIVO FR. 4-8 mm, ZAHYKOVÁ JLAŽBA

Naušky:

Uvedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

- PROVEDENÍ PODSYPU Z KAMENIVA FR. 4-8 mm
- POKLADKA ZAHYKOVÉ JLAŽBY + ZARĚZÁNÍ (PRAVA STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ) KH 15,050 - 15,040

Zás zástupce investora (

Podpis stavby

SO103

Datum: 23.9.2001 Den týdne: ČT

Kódové středisko: 8M/26AC Název akce: 11/102 HR. HL. M. PRAHY - ŠTECHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA II.

Čas: 7⁰⁰, 19⁰⁰ POLOVÁSNOPracovní doba: 7⁰⁰ - 18⁰⁰Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰Pracovníci (jména a příjmení): ZDENĚK KOUTENSKÝ, PĚTR SLUKA, PAVEL BLAHA, JIŘÍ LUKAŠ,
PATRIK LEHEČKA

Mechanismy: KRAMER ČELNÍ NAKLADAC, MOTOROVÁ ŘEZÁČKA PARTNER

Materiál: KAMENIVO PR 4-8mm, ZAHROVÁ DLAŽBA

Poznámky:

Prováděné práce (včetně dodavatelů a jejich činností):

- PROVEDENÍ PODSYPU Z KAMENIVA PR 4-8mm
- POŘÁDKA ZAHROVÉ DLAŽBY + ZADĚŽANÍ (PRAVÁ STRANA VE SHERU STANIČENÍ) KH 15,040 - 15,090

Zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyve

SO 103

Datum: 24. 9. 2021 Den týdne: PA

Výškové středisko: P1/126AC Název akce: 11/KOLAR HL. H. PRAHY - STŘEHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA II.

Teplota: 9°C 18°C ZATAŽENO

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 16⁰⁰Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰Pracovníci (jména a příjmení): ZDENĚK KOUTENSEK, PETR SLUKA, PAVEL BLAHA,
JIRÍ JUREK, PATRIK LEHEČKA

Mechanismy: KRAMER ČERNÍ NAKLADAC, MOTOROVÁ ŘEZACÍ PARTNER

Materiál: KAMENIVO FR 4-8 mm, ŽÁHKOVÁ ŽLAZBA

Zušky:

Uvedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

- PŘEVÁDĚNÍ PODSYPU Z KAMENIVA FR 4-8 mm
- POKLÁDKA ŽÁHKOVÉ ŽLAZBY + ZAČEŽANÍ (PRAVÁ STRANA VE ŠERU STANICE NI) 15,090 - 15,110

Pro zástupce investora (TI)

Podpis stavbyvedoucí

SB 103

Datum: 4.10.2027 Den týdne: PO

Kladové středisko: 921/32000 Název akce: MNOU HR. HL. H. PRATT - STRABAG, DECONSTRUCTION, II. STÁVA

čas: 08:00 - 17:30 +10°C, +10°C, +22°C

Pracovní doba: 300 - 1730

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovníci (jména a příjmení): OLEK RUCHLA, JINDŘICH HANUŠEK, PROKOPEL ŠPÍŠEK,
MARTIN VLAD, PAVEL ŠVKA, JIŘÍ LUKÁŠ

Mechanismy: VISO, DESKA JAZA, KRATSEI - ČERNÝ VYMLADČI, EL CENTRÁLA,
BOLERO, ELIOTHO HILTI, BEBACON SPÖNER

Identifikace: Převodník, měřič, ...

Ukázky:

- Uvedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):
- odstranění stávkového uložení včetně
čou u akce v požárního požár v křižovatce ulice
Husova a Právní + odbočení, včetně výhled
na okružní čou
 - odstranění stávkových betonových bloků + odnění
okružní měřič
 - odstranění betonové základy + odstranění +
betonové základy včetně výhledu na okružní čou
 - úhled stávkového

Zástupce investora (TD)

Podpis stavbyved

SO 102

Datum: 7. 10. 2027 Den týdne: ÚT

Místové středisko: SO 102 Název akce: 11102 HR. IV. 17. JAHN - ŠROHOVICE, PRIZONŠTĚVICKÉ, L. ŠTĚPÁ

čas: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Pracovní přestávka: 11³⁰ - 12⁰⁰

Pracovníci (jména a příjmení): JATEK RUKA, JAROSLAV ŠTĚPÁ, JIŘÍ LUDŠ, PAVEL VÍŠO,
DANĚL HODRÁK, JIŘÍ MIL ČERNÝ

Mechanismy: E. JAHN, 10250A & TĚŽKOPŮVNÍ, 1180. DESKA 1180,
10250A 10250A

Materiál: 1180 10 02 mm, 1180 1180 (BETONOVÉ PŮVĚ), 10250A,
10250A

Čoušky:

Uvedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):
- provedení nově vyčištěné 10250A
v osvětlení průmyslných budov v KOLBOVICKÉ ULICI
MATEJ A ŠOUMI & STOMAROV DÍLCŮ + OPRÁVĚNÍ
STROJŮVÝCH PŮVĚK V KM 14,940 - 14,960
- provedení nově vyčištěné 10250A + OPR. PŮVĚKŮ +
MATEJ A ŠOUMI DÍLCŮ (KM 14,940 - 14,960 - LEVA STRANA)
- ÚKLID STAVIŠTĚ

Místo zástupce investora (TI)

Podpis sta

Jo 103

Datum: 2.10.2021 Den týdne: 07

Místové středisko: STRABAG, Název akce: 11/101 PR. HL. 17. PRÁNÍ - (JEDNOTLIVÉ ZÁKLADY, ZÁKLADY, ZÁKLADY)

časť: OBLASTIAB +130, +110, +100

Pracovní doba: 8⁰⁰ - 17⁰⁰

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovníci (jména a příjmení): JIŘÍ WIKÉŠ, PĚTR PLUKA, JOSEF ŠTĚPÁNEK, OLGA KUČERA,
ANDRŠEV HANŠLÍK, VOJTA HOD

Strojní pomůcky: BETA - (JEDNÍ NAHLADAČ, 1100, OBLASTIAB, OBLASTIAB, OBLASTIAB)

Strojní pomůcky: BETA - (JEDNÍ NAHLADAČ, 1100, OBLASTIAB, OBLASTIAB, OBLASTIAB)

poznámky:

Uvedené práce (včetně dodavatelů a jejich činností): - POUŽITÍ BĚŽNÉ PRÁCE + ZÁKLADY +
ZÁKLADY + ZÁKLADY (Kč 14,990 - 14,960 - LEVÁ STRANA VE ZHERU STANICE)

Podpis zástupce investora (

Podpis stavb



**II/102 HR. HL: MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE,
REKONSTRUKCE, ETAPA II.
Technický dozor stavby**

Naše značka: 196/19-120/VM/22
Vaše značka

Vyřizuje: M. Valenta
Tel

e-mail
Datum: 10. 6. 2022

KSÚS Středočeského kraje

Ing. Milan PEŠKA
Vedoucí investic EU

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Stavba: II/102 hr. hl. m Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, etapa II.

Věc: Stanovisko TDS k návrhu ZBV č. 11 SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi.

Zhotovitel stavby dne 12. 5. 2022 předložil TDS doplněný návrh ZBV č. 11 SO 103 (103/6) Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi.

Do návrhu ZBV byly zapracovány změny oproti PDPS.

TDS potvrzuje skutečnosti uvedené v návrhu ZBV č. 11 (verze 3) SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi. (Předlážďení chodníků, obruby, úprava plotové zidky u křižovatky Hlavní a Školní).

Položky oceněného soupisu prací SO 103 (103/6) budou fakturovány na základě skutečně provedených prací doložených měřeními a záznamy ve stavebním deníku.

Na vědomí:
Ing. Milan Fiala
Ing. Šimek

Alice Pavlikova

Od: Ptáček Lukáš, Ing
Odesláno: úterý 30. srpna 2022 16:44
Komu: an Fidler; Alice Pavlikova; Karel Simek; Miroslav Valenta;
Dvoráček David Ing.; Balcar Ondřej, Ing.
Předmět: II/102 hr. hl. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II - ZBV č. 11

Dobrý den,

na základě smlouvy o poskytování služeb číslo S-832/00066001/2022 byla provedena technická asistence v rámci ZBV č. 11 stavby II/102 hr. hl. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II.

V předloženém ZBV (ke stažení z portálu AspeHub – odkaz přijde v samostatném e-mailu) jsou již zapracovány jednotlivé připomínky a je v souladu se směrnici R-Sm-36.

V případě potřeby se na mně neváhejte dále obrátit.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Ing. Lukáš Ptáček

Ředitel divize Technická asistence

Mobi

E-mai

IBR Consulting, s. r. o.

Sokolovská 352/215, Praha 9 190 00

Tel./fax

www.ibr.cz

