

Harmonogram

Půdní vestavba Domova mládeže – projektant

Datum zahájení	14.12.2022
----------------	------------

číslo fáze	název fáze	den zahájení fáze	milník	výstup	obsah milníku	lhůta od zahájení fáze	max. lhůta od zahájení fáze	smluvní pokuta	předpoklad od Data zahájení	Datum zahájení: 14. 12. po Kr.2022po Kr.2022	poznámka
N/A	N/A	N/A	0	Harmonogram podle Pod-článku 4.3 [Harmonogram] Smluvních podmínek (nejedná se o výstup, ale nezbytný předpoklad poskytování Služeb)	předání	14	14		14	28.12.2022	Max. lhůta se počítá již od Data zahájení (nikoli až ode dne zahájení jakékoli fáze).
1	příprava	Datum zahájení	1	technické požadavky na potřebné podklady (jsou-li takové)	čistopis	14	14		14	28.12.2022	
2	Studie	N/A	2	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	
3	DUSP	den dokončení předchozí fáze	3.1	DUSP	čistopis	84	84	ano	112	5.4.2023	Předpoklady v této fázi zohledňují nejdelší předpoklad v předchozí fázi včetně 14 dní na vyjádření Objednatele k souvisejícímu výstupu.
			3.2	podklady pro obstarání Rozhodnutí (společného povolení) včetně žádosti	čistopis						
			3.3.1	N/A	podání žádosti (stavební úřad)	98	98	ano	126	19.4.2023	
			3.3.2		doručení Rozh. (souhlas)				161	24.5.2023	Předpoklad 35 dnů od podání žádosti.
4	DVZ	den dokončení fáze 2	4.1	DVZ	čistopis	84	84	ano	210	12.7.2023	Předpoklady v této fázi zohledňují nejdelší předpoklad ve fázi 2 včetně 14 dní na vyjádření Objednatele k souvisejícímu výstupu.
			4.2	rozpočet předpokládaných stavebních nákladů Díla	čistopis	84	84	ano	210	12.7.2023	
			4.3	rozpočet předpokládaných nákladů interiérového vybavení	čistopis	84	84		210	12.7.2023	
			4.4	předpokládaný harmonogram provádění Díla	čistopis	84	84		210	12.7.2023	