

PLATEBNÍ KALENDÁŘ

NKP zámek Červené Poříčí – výkon činnosti koordinátora BOZP - zahradní objekty

DOBA REALIZACE STAVBY: termín do 30.4.2022

Dle příkazní smlouvy č. 3019H1210004

	<i>cena dle smlouvy</i>	<i>červen-srpen 2021</i>	<i>září-listopad 2021</i>	<i>prosinec 2021-únor 2022</i>	<i>březen-duben 2022</i>			
	48 279,- Kč	3 měsíce	3 měsíce	3 měsíce	2 měsíce			
Celkem k fakturaci	48 279,- Kč	13 167,- Kč	13 167,- Kč	13 167,- Kč	8 778,- Kč		Celkem k fakturaci	48 279,- Kč

Dle dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. 3019H1210004 - realizace stavby prodloužena do 31.12.2022

	<i>cena dle dodatku č. 1 ke smlouvě</i>	<i>červen-srpen 2021</i>	<i>září-listopad 2021</i>	<i>prosinec 2021-únor 2022</i>	<i>březen-duben 2022</i>	<i>květen 2022 - červenec 2022</i>	<i>srpen-září 2022</i>	<i>říjen-prosinec 2022</i>
Cena dle příkazní smlouvy a dodatku č. 1	48 279,- Kč	3 měsíce	3 měsíce	stavba přerušena	stavba přerušena	uvažována realizace	uvažována realizace	cena bude navýšena dle pokračování realizace zakázky
Celkem k fakturaci		13 167,- Kč	13 167,- Kč	0,0 Kč	0,0 Kč	13 167,- Kč	8 778,- Kč	4 389,- Kč/1 měsíc
Poznámka		zatím nefakturováno	zatím nefakturováno			bude fakturováno dle zahájení realizace v roce 2022	bude fakturováno dle zahájení realizace v roce 2022	bude fakturováno dle skutečnosti

Za zhotovitele dne : XXXXXXX

Za objednatele souhlasí: XXXXXXX - investiční referent NPÚ v Č. Budějovicích

Dle dodatku č. 2 k příkazní smlouvě č. 3019H1210004 - realizace stavby prodloužena :									
1	Stavební úpravy gloriety :								do 30.6.2023
2	Stavební úpravy oranžerie :								do 30.10.2023
Stavební úpravy gloriety a oranžerie		<i>cena dle dodatku č. 1 ke smlouvě</i>	<i>červen-srpen 2021</i>	<i>září-listopad 2021</i>	<i>prosinec 2021-leden 2023</i>				
	Cena dle příkazní smlouvy a dodatku č. 1	48 279,- Kč	3 měsíce	3 měsíce	stavba přerušena				
	Celkem k fakturaci		13 167,- Kč	13 167,- Kč	0,0 Kč			4 389,- Kč/1 měsíc	
	Poznámka		zatím nefakturováno	zatím nefakturováno					

Z původní příkazní smlouvy zbývá částka : 21 945,- Kč

Maximální navýšení částky o 40% v rámci příkazní smlouvy z důvodů prodloužení realizace staveb a tím i činnosti koordinátora BOZP, což je částka : 19 311,60 Kč

Celková zbylá částka pro rozdělení činnosti mezi dva realizované objekty je : 21 945,- + 19 311,60,- = 41 256,60 Kč

Předpokládaný počet kontrolní dnů činnosti koordinátora BOZP celkem za obě stavby : gloriety 10x + oranžerie 18x = 28x KD

Stavební úpravy gloriety		<i>cena dle dodatku č. 2 ke smlouvě za 1KD</i>	<i>prosinec 2021-leden 2023</i>	<i>únor-duben 2023</i>	<i>květen-červen 2023</i>				<i>Celkem k fakturaci dle dodatku č. 2 za objekt</i>
	Cena dle příkazní smlouvy a dodatku č. 2	41 256,60 : 28 = 1 473,45 Kč/1KD	stavba přerušena	3 měsíce/6xKD	2 měsíce/4xKD				
	Celkem k fakturaci		0,0 Kč	1 473,45 x 6 = 8 840,70 Kč	1 473,45 x 4 = 5 893,80 Kč				14 734,50 Kč
	Poznámka			bude fakturováno dle zahájení realizace v roce 2023	bude fakturováno v roce 2023				
Stavební úpravy oranžerie		<i>cena dle dodatku č. 2 ke smlouvě za 1KD</i>	<i>prosinec 2021-leden 2023</i>	<i>únor-duben 2023</i>	<i>květen-červenec 2023</i>	<i>srpen-říjen 2023</i>			
	Cena dle příkazní smlouvy a dodatku č. 2	41 256,60 : 28 = 1 473,45 Kč/1KD	stavba přerušena	3 měsíce/6xKD	3 měsíce/6xKD	3 měsíce/6xKD			
	Celkem k fakturaci		0,0 Kč	1 473,45 x 6 = 8 840,70 Kč	1 473,45 x 6 = 8 840,70 Kč	1 473,45 x 6 = 8 840,70 Kč			26 522,10 Kč
	Poznámka			bude fakturováno dle zahájení realizace v roce 2023	bude fakturováno v roce 2023	bude fakturováno v roce 2023			

Za zhotovitele dne : XXXXXXXXX

Za objednatele souhlasí: XXXXXXXXXX - investiční referent NPÚ v Č. Budějovicích

