

PLATEBNÍ KALENDÁŘ

NKP zámek Červené Poříčí – výkon činnosti TDS na stavbě - zahradní objekty

DOBA REALIZACE STAVBY: termín do 30.4.2022

Dle příkazní smlouvy č. 3019H1210003 - výkon činnosti TDS na stavbě do 30.6.2022

	<i>cena dle smlouvy</i>	<i>červen-srpen 2021</i>	<i>září-listopad 2021</i>	<i>prosinec 2021-únor 2022</i>	<i>březen-květen 2022</i>	<i>červen 2022</i>		
	70 180,- Kč	3 měsíce	3 měsíce	3 měsíce	3 měsíce	1 měsíc		
Celkem k fakturaci	70 180,- Kč	16 195,38	16 195,38	16 195,38	16 195,38	5 398,46	Celkem k fakturaci	70 180,- Kč

DOBA REALIZACE STAVBY: termín do 30.4.2022

Dle dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. 3019H1210003 - výkon činnosti TDS prodloužen do 31.12.2022

	<i>cena dle dodatku č. 1 ke smlouvě</i>	<i>červen-srpen 2021</i>	<i>září-listopad 2021</i>	<i>prosinec 2021-únor 2022</i>	<i>březen-duben 2022</i>	<i>květen 2022 - červenec 2022</i>	<i>srpen-říjen 2022</i>	<i>říjen-prosinec 2022</i>
Cena dle příkazní smlouvy a dodatku č. 1	70 180,- Kč	3 měsíce	3 měsíce	stavba přerušena	stavba přerušena	uvažována realizace - 3 měsíce	uvažována realizace - 3 měsíce	cena bude navýšena dle pokračování realizace zakázky
Celkem k fakturaci		16 195,38	16 195,38	0,0 Kč	0,0 Kč	16 195,38	16 195,38	5 398,46 Kč/1 měsíc
Poznámka		zatím nefakturováno	zatím nefakturováno			bude fakturováno dle zahájení realizace v roce 2022	bude fakturováno dle zahájení realizace v roce 2022	bude fakturováno dle skutečnosti

Za zhotovitele dne : XXXXXXX - jednatel

Za objednatele souhlasí: XXXXXXX - investiční referent NPÚ v Č. Budějovicích

Dle dodatku č. 2 k příkazní smlouvě č. 3019H1210003 - realizace stavby prodloužena :								
1	Stavební úpravy gloriety :				do 30.6.2023			
2	Stavební úpravy oranžerie :				do 30.10.2023			
Stavební úpravy gloriety a oranžerie		<i>cena dle dodatku č. 1 ke smlouvě</i>	<i>červen-srpen 2021</i>	<i>září-listopad 2021</i>	<i>prosinec 2021- leden 2023</i>			
	Cena dle příkazní smlouvy a dodatku č. 1	70 180,- Kč	3 měsíce	3 měsíce	stavba přerušena			
	Celkem k fakturaci		16 195,38	16 195,38	0,0 Kč			32 390,76 Kč
	Poznámka		zatím nefakturováno, bude fakturováno v roce 2023	zatím nefakturováno, bude fakturováno v roce 2023				5 398,46 Kč/ 1 měsíc/2 objekty

Z původní příkazní smlouvy zbývá částka : 37 789,24 Kč s DPH

Maximální navýšení částky o 40% v rámci příkazní smlouvy z důvodů prodloužení realizace staveb a tím i činnosti technického dozoru na stavbě, což je částka : 28 072,-Kč s DPH

Celková zbylá částka pro rozdělení činnosti mezi dva realizované objekty je : 37 789,24 + 28 072,- = 65 861,24 Kč s DPH

Předpokládaný počet měsíců činnosti stavebního dozoru na stavbě, celkem za obě stavby : gloriety 7x + oranžerie 11x = 18 měsíců

Stavební úpravy gloriety		<i>cena dle dodatku č. 2 ke smlouvě</i>	<i>prosinec 2021-leden 2023</i>	<i>únor-duben 2023</i>	<i>květen-červen 2023</i>	<i>červenec-srpen 2023</i>		
	Cena dle příkazní smlouvy a dodatku č. 2	65 861,24 Kč /18 měsíců = 3 658,95 Kč/1 měsíc	stavba přerušena	3 měsíce	2 měsíce	2 měsíce		
	Celkem k fakturaci		0,0 Kč	3 658,95 Kč x 3 = 10 976,85 Kč	3 658,95 Kč x 2 = 7 317,90 Kč	3 658,95 Kč x 2 = 7 317,90 Kč		
	Poznámka			bude fakturováno dle zahájení realizace v roce 2023	bude fakturováno v roce 2023	příprava kolaudace a kolaudace objektu		25 612,65 Kč
Stavební úpravy oranžerie		<i>cena dle dodatku č. 2 ke smlouvě</i>	<i>prosinec 2021-leden 2023</i>	<i>únor-duben 2023</i>	<i>květen-červenec 2023</i>	<i>srpen-říjen 2023</i>	<i>listopad-prosinec 2023</i>	
	Cena dle příkazní smlouvy a dodatku č. 2	65 861,24 Kč /18 měsíců = 3 658,95 Kč/1 měsíc	stavba přerušena	3 měsíce	3 měsíce	3 měsíce	2 měsíce	
	Celkem k fakturaci		0,0 Kč	3 658,95 Kč x 3 = 10 976,85 Kč	3 658,95 Kč x 3 = 10 976,85 Kč	3 658,95 Kč x 3 = 10 976,85 Kč	3 658,95 Kč x 2 = 7 317,90 Kč	40 248,45 Kč
	Poznámka			bude fakturováno dle zahájení realizace v roce 2023	bude fakturováno v roce 2023	bude fakturováno v roce 2023	bude fakturováno v roce 2023 - příprava kolaudace a kolaudace objektu	

Za zhotovitele dne : XXXXXX - jednatel

Za objednatele souhlasí: XXXXXXX - investiční referent NPÚ v Č. Budějovicích