

HARMONOGRAM

ID	.	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2023											
						II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I
36	SO 01	zřízení kolej.lože dle PD vyjma výh.č. 1, 2	5 dny	19.04. 23	23.04. 23				■								
37	SO 01	pokládka výh.č. 3, 4 a přípojných polí do koleje č. 4, 6, 8	5 dny	24.04. 23	28.04. 23				■								
38	SO 01	pokládka výh.č. 5 a přípojných polí	2 dny	29.04. 23	30.04. 23				■								
39	SO 01	odtěžení kolej.lože dle PD pod výh.č. 1, 2	1 den	12.05. 23	12.05. 23												
40	SO 01	zřízení kolej.lože dle PD pod výh.č. 1, 2	1 den	13.05. 23	13.05. 23												
41	SO 01	pokládka výh.č. 1, 2 a přípojných polí do koleje č. 1, 2, 4	2 dny	13.05. 23	14.05. 23				■								
42	SO 01	zřízení kolej.roštu v km 81,575 - km 81,925 a v km 81,979 - km 82,155	2 dny	13.05. 23	14.05. 23				■								
43	SO 01	strojní čištění kolej.lože v km 82,145 - km 82,000 a v km 81,920 - km 81,575	1 den	15.05. 23	15.05. 23												
44	SO 01	úprava GPK, kontrola GPK	4 dny	16.05. 23	19.05. 23				■								
45	SO 01	souvislá výměna kolejnic	1 den	19.05. 23	19.05. 23												
46	SO 01	svary, zřízení BK	4 dny	20.05. 23	23.05. 23				■								
47	SO 01	úprava GPK	1 den	24.05. 23	24.05. 23												
48	SO 01	dokončovací práce	2 dny	25.05. 23	26.05. 23				■								
49	SO 10-01.1	Dokončovací práce, Následná úprava GPK	179 dny	27.05. 23	21.11. 23				■								
50	VON	VON	240 dny	27.03. 23	21.11. 23			■									
51		Dokončení stavebních prací			21.11. 23												◆
52		Dokončení díla, předání DSPS			21.12. 23												◆
53																	
54		Plánované čerpání odběru materiálu	47 dny	27.03. 23	12.05. 23			←									
55		Výhybka jednoduchá užitá kompletní ocel.součástí JS49-1:9-300 levá = 1 ks	1 den	23.04. 23	23.04. 23												
56		Výhybka jednoduchá užitá kompletní ocel.součástí JS49-1:7,5-190 levá = 1 ks	1 den	23.04. 23	23.04. 23												
57		Kolejnice užitá tv. S49 = 814 m	1 den	12.05. 23	12.05. 23												
58		Pražec betonový příčný vystrojený užitý SB6 = 200 ks	1 den	12.05. 23	12.05. 23												
59		Materiál dodávaný objednatelem 1 - díl 02	5 dny	27.03. 23	31.03. 23				■								
60		Materiál dodávaný objednatelem 2	1 den	27.03. 23	27.03. 23				■								

Datum Dokončení stavebních prací a Dokončení díla je závislé na termínu Zahájení stavebních prací.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3402202

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 80ebbb5f-0302-4d8b-af5c-1997c0236449

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Nikola KRUMLOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.02.2023 07:27:04



f2e4bc88-9ce5-4ee9-bb05-1cd2a346660f