

Příloha č. 6 k SOD C5KG927S		Objednatel:		Město Sušice	
Harmonogram realizace díla		Místo montáže:		Kaštanová 1160, Sušice	
Poř.	Položka	Odpovídá		Datum plnění	Poznámka
		Objednatel	Zhotovitel		
1	Podpis smluvy o dílo, předložení chybějících smluvních dokumentů	x	x	24.02.23	
2	Podání žádosti o závazná stanoviska DOSS (HZS, HYG, OŽP, OIP)		x	do 6 týdnů od podpisu SOD	
3	Podání žádosti o vydání stavebního souhlasu		x	Do 1 týdne od vydání závazných stanovisek DOSS	
4	Termín nabytí právní moci stavebního souhlasu	x	x	23.06.23	předpokládaný termín
5	Termín stavební připravenosti	x		Do 14 týdnů po vydání stavebního povolení s nabytím právní moci	
6	Předání a převzetí staveniště	x	x	Do 14 týdnů po vydání stavebního povolení s nabytím právní moci	
7	Zahájení montáže		x	Do 14 týdnů po vydání stavebního povolení s nabytím právní moci	
8	Dokončení montáže		x	Do 6 týdnů po zahájení montáže	
9	Podání návrhu na vydání kolaudačního souhlasu	x			
10	Nastavení a zkouška po ukončení montáže		x	Nejpozději do 15.12.2023	
11	Posouzení shody		x	Nejpozději do 15.12.2023	
12	Předání a převzetí díla	x	x	Nejpozději do 15.12.2023	
13	Kolaudační řízení, vydání kolaudačního souhlasu	x			
14	Ukončení záruční lhůty		x	dle SOD	

Výše uvedené termíny realizace díla jsou platné za předpokladu, že objednatel vrátí zhotoviteli zpět podepsanou smlouvu o dílo nejpozději do **24.2.2023**, jinak se termíny realizace díla posouvají o počet dnů prodloužení objednatele s vrácením podepsané smlouvy, minimálně však o jeden týden.

Termíny realizace (montáž, demontáž) budou sjednány dodatkem k této smlouvě po vydání stavebního souhlasu.

Výtah bude zadán do výroby po vydání stavebního souhlasu.

Montážní práce budou probíhat v běžnou pracovní dobu 7- 18 hod.