

Rekonstrukce gastroprovozu Strakovy akademie

ID	i	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2021																																												
						2021							VI 2021							VII 2021							VIII 2021							IX 2021							X 2021							XI 2021		
						21	17.	24.	31.	07.	14.	21.	28.	05.	12.	19.	26.	02.	09.	16.	23.	30.	06.	13.	20.	27.	04.	11.	18.	25.	01.	08.	15.																	
1		Rekonstrukce gastroprovozu Strakovy akademie	153 dny	24.05. 21	23.10. 21	153 dny																																												
2		Milník - Dokončení bouracích prací	0 dny	10.07. 21	10.07. 21	◆ 10.07.																																												
3		Milník - kompletní stavební připravenost pro montáž gastrozařízení	0 dny	22.09. 21	22.09. 21	◆ 22.09.																																												
4		Zahájení stavby	0 dny	24.05. 21	24.05. 21	◆ 24.05.																																												
5		Přípravné práce (vyklízení prostorů, ... atd)	10 dny	24.05. 21	02.06. 21	10 dny																																												
6		Bourací práce včetně demontáže vestavěných spotřebičů, podhledů, vybavení, ... atd.	40 dny	01.06. 21	10.07. 21	40 dny																																												
7		Stavební práce (omítky, podlahy, výplně otvorů, zámečnické práce, podhledy, repase, provedení rozvodů TZB . atd)	60 dny	01.07. 21	29.08. 21	60 dny																																												
8		Ostatní dokončovací práce (malby, stěhování, úklid, zelená stěna, sanitární doplňky, ... atd) včetně instalace koncových zařízení TZB	40 dny	14.08. 21	22.09. 21	40 dny																																												
9		Vybudování energokanálu	20 dny	26.07. 21	14.08. 21	20 dny																																												
10		Kompletní montáž gastrozařízení	31 dny	23.09. 21	23.10. 21	31 dny																																												
11		Dokončení stavby	0 dny	23.10. 21	23.10. 21	◆ 23.10.																																												