



Č.j.KRPK-93954-41/ČJ-2021-1900MN

Dolní Rychnov 22 února 2023
Počet listů: 1

Úřední záznam

**KŘP – Kvk – OPŽP – Zateplení a rekonstrukce rozvodů TUV a vytápění AO KŘ ČR,
Maškov, č. projektu CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015213**

Dne 15.2.2023 byla prostřednictvím e-mailu doručena žádost o prodloužení termínu zhotovení díla od [REDACTED] jednatele Stavební společnosti VARO, s.r.o. se sídlem Hvězdoslavovo nám. 534/5, 350 02 Cheb, IČO: 26356503, který je zhotovitelem výše uvedené akce, a to do **30.4.2023**.

Důvodem tohoto požadavku je, že v termínu pro dokončení díla nebude možné z důvodu klimatických podmínek doasfaltování komunikace kolem budovy. A následně bude třeba dodělat sokl fasády. Požadovaný termín je považován za konečný a fixní.

Původní termín díla byl stanoven Smlouvou o dílo Č.j. KRPK-15398-19/ČJ-2022-1900VZ, a to do 30.11.2022. Dodatkem č. 1 k této Smlouvě o dílo byl posunut do dne 18.3.2023. Navrhujeme žádosti vyhovět z uvedených důvodů.

Příloha: e-mail [REDACTED] ze dne 15.2.2023

