

**„Veřejné osvětlení – VO – Štursova, Nerudova, Liberecká, Mánesova– Nový Bor“**

**Harmonogram stavebních prací**

Zahájení stavebních prací  
Předáním celého díla zhotovitelem:

po podpisu SoD a předání staveniště, předpokládané datum 11-15.4.2023  
do 6 týdnů, tj. do 20.5.2023

Místo plnění veřejné zakázky:

katastrální území města Nový Bor

Kalendářní týden Týden realizace	Rok 2023														
	Duben						Květen						Červen		
	KT 13	KT 14	KT 15	KT 16	KT 17	KT 18	KT 19	KT 20	KT 21	KT 22	KT 23	KT 24	KT 25	KT 26	
Podpis SoD, předpokládané datum do 1.4.2023															
Předání staveniště dodavateli do 5 pracovních dnů po podpisu SoD (do 8.4.2023)															
Objednávka svítidel/dodávka materiálů															
Zemní práce, výkopy pokládka kabelu první týden realizace 11-15.4.2023															
Práce a dodávky Montáže elektro, montáže svítidel															
Ostatní mechanické montáže															
Oživení, uvedení do provozu															
Revize, zkoušky, měření, úklid staveniště															
nejzašší termín ukončení a předání zakázky podle SoD (20.5.2023)															
Vlastní práce dle projektové dokumentace															

- Jedná se o předpokládané termíny plnění, které se mohou změnit s ohledem na průběh zadávacího řízení a podpisu SoD

- Vlastní realizace začne nejpozději di pěti dnů od převzetí staveniště a od toho dne se začíná počítat termín realizace.

- Termíny jednotlivé dílčí činnosti se můžou měnit dle aktuální situace na trhu materiálů, surovin, práce. Současný harmonogram počítá s pesimistickou variantou podpisu SoD až v dubnu a nejdříveho možného termínu dodávek materiálů od výrobců. V případě zlepšení se termíny můžou zkrátit.

- Dodavatel bere na vědomí že konečný požadovaný termín dokončení díla dle zadávací dokumentace situovaný do 20.5.2023 je nepřekročitelný