



Zápis

Z projednání dalšího postupu projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce komunikace 5. Května v Karlových Varech“, která se konala dne 08.09.2021 v budově MM Karlovy Vary

Účastníci: BPO Ostrov – Jan Dušek, Josef Kameník
MM K. Vary – Daniel Riedl

Na dnešním jednání bylo konstatováno:

Vzhledem k náročným jednáním s:

- orgány památkové péče (požadavky na úpravu povrchů komunikací)
- orgány životního prostředí (rozsah kácení a náhradní výsadby)
- některými majiteli sousedních nemovitostí (zmenšení rozsahu parkování)
- majiteli inženýrských sítí (požadavky na přeložky)

bude inženýrská činnost pozastavena do doby vyřešení základních rozporů, popř. úpravy projektové dokumentace. Předpokládaná lhůta vyřešení výše popsaných problémů – cca polovina roku 2022. Následně bude v inženýrské činnosti pokračováno, přičemž dojde k uzavření příslušného Dodatku ke smlouvě.


Ing. Jan Dušek


Ing. Daniel Riedl