

Harmonogram výstavby

„Kylešovice – IS lokality Hlavní – Joži Davida“ – 1. etapa

Název SO	Kalendářní měsíce																	
	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	
Přípravné práce, zřízení staveniště										Předpokládáme přerušení stavebních prací po dobu nevhodných klim. podmínek								
Provizorní dopravní značení																		
I. etapa - ul. K Moravici a ul. Lužická																		
Kanalizace splašková a přípojky																		
Kanalizace dešťová																		
Vodovod																		
Přípojky vody, plynu																		
Veřejné osvětlení																		
Komunikace																		
II. etapa - ul. Procházkova																		
Kanalizace splašková a přípojky																		
Kanalizace dešťová																		
Vodovod																		
Přípojky vody, plynu																		
Komunikace																		
Přeložka ČETIN																		
Topný kanál																		
Veřejné osvětlení - příprava ul. Hlavní																		
III. etapa - ul. Hlavní, dokončení ul. Procházkova + spojka																		
Veřejné osvětlení																		
Komunikace																		
Dokončovací a uklidové práce																		
Předpokládaný fin. objem prací v Kč bez DPH / měsíc.	2 000 000,00 Kč	2 600 000,00 Kč	2 800 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč	3 700 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	2 200 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	2 000 000,00 Kč	2 300 000,00 Kč	2 100 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč	2 891 183,52 Kč
36 091 183,52 Kč																		

Délka výstavby - dle ZD - 04/2023 (předpoklad zahájení) - 31.8.2024, tj. 17 měsíců

V Krnově dne 10.2.2023

Ing. Robert Suchánek
jednatel společnosti

Lukáš Travníček
prokurista a obchodní ředitel

Digitálně podepsal

Datum: 2023.02.10
12:42:06 +01'00'