

## Výstavba chodníku v ul. Vrchovská a Čáslavský , Markovice

Městský úřad Chrudim

### Časový harmonogram

Rok 2023 zhotovitel – Rocky Stavby Company s.r.o. tel: 

Od 03.04. do 17.4. – Vytýčení veškeré ing. Sítě

Od 18.4. do 11.5. – Kufrování , nakládka odvoz, uložení skládkovné , komplet zemní práce i pro Vo.

Od 12.5. do 15.5. – Zhutnění pláňe po případě hut. Zkoušky

Od 16.5. do 22.5.- Osazení obrud do betonové lože s boční spěrou , dodávka obrud

Od 26.5. do 31.5. – Dodávka a doplnění kameniva vč. rozprostření do nivel. , zhutnění

Od 1.6. do 5.6. – Dodávka kladecí vrstvy 4,8

Od 6.6. do 20.6 - Dodávka dlažby , kladení dlažby

Od 21.6. do 23.6 – Prometení křemičitím pískem dále zhutnění dlažby

24.6. -Dořezání dlažby v případě potřeby

Od 25.6. do 28.6. – Úklid staveniště , dokončené dílo k předání

ROCKY STAVBY COMPANY s.r.o.  
Rybná 716/24, Staré Město  
110 00 PRAHA 1  
IČ: 08118442 DIČ: CZ08118442

