

Příloha č. 2

**Časový harmonogram provádění a dokončení částí Díla a hlavní
fáze zhotovení Díla a rozpad Odměny zhotovení Díla**

NÁSLEDUJE NA DALŠÍ STRANĚ

Příloha č. 2 – Časový harmonogram provádění a dokončení částí Díla a hlavní fáze zhotovení Díla a rozpad Odměny zhotovení Díla

Druh plnění - fáze Díla			Termín plnění
1	Vypracování Architektonické studie a dopracování Vítězného soutěžního návrhu Dokumentace pro 1. stupeň – První soubor dokumentů k předložení Objednateli (tato fáze představuje dopracování soutěžního návrhu na úroveň dokumentace k umístění stavby)	Elaboration of the Architectural Study and elaboration of the Winning Competition Proposal Documentation for the 1st stage - First set of submitted documents - First set by documents (this stage represents the refinement of the competition proposal to the level of the site documentation)	01.05.2023
2	Předložení kompletního návrhu stavby - Dokumentace pro 1. stupeň (návrh celkového řešení) v japonském jazyce "Projekt pro umístění stavby" Organizátorovi a příslušnému orgánu v Místě výstavby	Submission of the complete design of the building - Documentation for stage 1 (design of the overall solution) in Japanese language "Design for Siting construction (Design for the location of the building)" to the Organiser and the competent authority at the Place of Construction	15.05.2023
3	Předložení kontrolního rozpočtu stavby Objednateli	Submission of the construction control budget to the Client	15.05.2023
4	Schválení kontrolního rozpočtu stavby a dokumentace 1. stupně Objednatelem	Approval by the Client of the construction control budget and stage 1 documentation	25.05.2023
5	Předložení opraveného 1. souboru dokumentů (návrh celkového řešení) v japonském jazyce Organizátorovi a příslušnému orgánu v Místě výstavby	Submission of a corrected 1st set of documents (draft overall solution) in Japanese language to the Organiser and the competent authority at the site Construction	09.06.2023
6	Předložení kontrolního rozpočtu stavby Objednateli	Submission of the construction control budget to the Client	09.06.2023
7	Schválení kontrolního rozpočtu stavby Objednatelem	Approval of the construction control budget by the Client	14.06.2023
8	Podání žádost o povolení dočasné stavby k Organizátorovi a na příslušný orgán v Místě výstavby	Submission of an application for a temporary building permit to the Organiser and to the competent authority at the Site	09.06.2023
9	Zhotovení návrhu interiéru - k předložení Objednateli	Preparation of interior design - for submission to the Client	15.08.2023
10	Předložení návrhu informačního systému (navigačního) systému Pavilonu k Objednateli	Submission of the design of the Pavilion's information (navigation) system to the Client	15.08.2023
11	Schválení návrhu expozice Objednatelem	Approval of the exhibition design by the Client	15.08.2023
12	Schválení návrhu interiéru a informačního systému Objednatelem	Approval of the interior design and information system by the Client	14.09.2023
13	Nabytí právní moci rozhodnutí o povolení pro umístění stavby (dočasná stavba) příslušným orgánem v Místě výstavby	Entry into legal force of the decision on the permit for the location of the construction (temporary construction) by the competent authority in the Place of Construction	07.09.2023
14	Schválení Projektu Organizátorem	Approval of the Project by the Organiser	07.09.2023
15	Předložení 2. souboru dokumentů (návrh finálního řešení) „Projekt pro povolení stavby“ a podání k Organizátorovi a na příslušný orgán v Místě výstavby	Submission of the 2nd set of documents (draft final solution) "Project for building permit" and submission to the Organiser and to the competent authority in the Place of construction	07.09.2023
16	Podání žádost o stavební povolení k Organizátorovi a na příslušný orgán v Místě výstavby	Submission of an application for a building permit to the Organiser and to the competent authority at the Place of Construction	07.09.2023
17	Předložení kontrolního rozpočtu stavby Objednateli	Submission of the construction control budget to the Client	07.09.2023
18	Předložení opraveného 2. souboru dokumentů (návrh celkového řešení) v japonském jazyce Organizátorovi příslušnému orgánu v Místě výstavby	Submission of the corrected 2nd set of documents (draft overall solution) in Japanese language to the Authority in charge at the place of Construction	07.10.2023
19	Předložení kontrolního rozpočtu stavby Objednatelem	Submission of the construction control budget by the Client	07.10.2023
20	Schválení kontrolního rozpočtu stavby Objednatelem	Approval of the construction control budget by the Client	12.10.2023
21	Nabytí právní moci stavebního povolení	Entry into legal force of the building permit	12.10.2023
22	Schválení Organizátorem 2. sady dokumentů	Approval by the Organiser of the 2nd set of documents	12.10.2023
23	Schválení Objednatelem 2. sady dokumentů	Approval by the Client of the 2nd set of documents	17.10.2023
24	FS 5 – Dokončení Dokumentace pro provádění Stavby a Interiéru dle Právních předpisů ČR doplněná o náležitosti dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce dle vyhlášky č. 169/2016 tj.: (specifikace prvků a materiálů, specifikace navrhovaných a hotových výrobků)	FS 5 - Completion of Documentation for the Construction and Interior according to the Laws of the Czech Republic supplemented by the requirements of the documentation for the award of a public works contract according to Decree No. 169/2016, i.e.: (specification of elements and materials, specification of designed and finished products)	01.12.2023
25	Předložení finálního rozpočtu stavby	Submission of the final construction budget	01.12.2023
26	Schválení finálního rozpočtu stavby a dokumentace pro provádění Stavby a Interiéru Objednatelem	Approval of the final construction budget and documentation for the implementation of the Construction and Interior by the Client	11.12.2023
27	FS 6 – Soupis prací a dodávek (Výkaz výměr) - vypracování kompletního soupisu prací a dodávek, včetně soupisu výměr a ploch a včetně podrobného nacenění všech jednotlivých položek pro výběr zhotovitele stavby předložení ke schválení Objednatelem	FS 6 - Inventory of works and deliveries (Bill of Quantities) - preparation of a complete inventory of works and deliveries, including an inventory of dimensions and areas and including detailed pricing of all individual items for the selection of the construction contractor submitted for approval by the Client	15.12.2023
28	FS 6 - Spolupráce při výběru dodavatele stavby a interiéru - součinnost a aktivní spolupráci při výběru zhotovitele staveb	FS 6 - Cooperation in the selection of construction and interior contractors - cooperation and active collaboration in the selection of construction contractors	15.12.2023 do 1.4.2024
29	FS 7 - Autorský dozor stavby - minimálně 6 cest do Japonska na kontrolní dny včetně cestovních nákladů	FS 7 - Author's supervision of construction - minimum 6 trips to Japan for inspection days including travel costs	od 1.4.2024 do 31.3.2025
30	FS 7 - Autorský dozor stavby japonského partnera	FS 7 - Author's supervision of the construction of the Japanese partner	od 1.4.2024 do 31.3.2025

	Český architekt	Japonský subdodavatel	Cena dílčí části bez DPH	Sazba DPH	Výše DPH	Celková cena včetně DPH
Dokumentace pro 1. stupeň povolovacího procesu v rozsahu dle popisu činností v Harmonogramu						
Dokumentace pro 2. stupeň povolovacího procesu v rozsahu dle popisu činností v Harmonogramu						
Předložení návrhů informačního systému (Navigačního systému pavilonu) a grafického řešení pavilonu						
Prováděcí dokumentace pro zadávací řízení na zhotovitele stavby a interiéru včetně výkazu výměr a součinnosti při zadávacím procesu v rozsahu dle popisu činností v Harmonogramu						
Výkon autorského dozoru						
Celková nabídková cena			15,000,000.00 Kč		3,150,000.00 Kč	18,150,000.00 Kč