

DODATEK č. 1
ke **SMLOUVĚ O DÍLO** č. 226-HI/3/2016
(PPO Němčice)

uzavřené mezi:

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:

ve věcech technických jedná: Ing. [redacted],
vedoucí správy toků,

č. telefonu: + [redacted]

Ing. [redacted],
technický dozor stavebníka,

č. telefonu: [redacted]

[redacted],
správce toků (zastupitelnost),

č. telefonu: + [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

FIRESTA-Fišer, Rekonstrukce, stavby a.s.

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

sídlo: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

zastoupený: Ing. [redacted], členem představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. [redacted]

č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: KB Brno - město, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitelem“)

V návaznosti na vydání Rozhodnutí MZe ČR, o poskytnutí dotace na akci programu 129 260, č. 129 D 264 00 2301, a v souladu s ustanovením čl. XI. „Závěrečná ustanovení“, odstavec 1 této smlouvy, uzavírají výše uvedené smluvní strany tento Dodatek č. 1.:

- a) V čl. IV. „Placení a fakturace“ v odstavci č. 1 se nahrazuje text poslední věty novým zněním:

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit do 12. 12. 2016 alespoň 0,5 mil. Kč bez DPH.



b) Původní „Příloha č. 2 - Časový a finanční harmonogram provádění díla (postupu výstavby)“ se nahrazuje novou „Přílohou č. 2“ s datem 11.11.2016, která je součástí tohoto Dodatku č. 1.


Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo č. 226-HI/3/2016, včetně jejích příloh, pokud nejsou upraveny tímto Dodatkem č.1, zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

Dodatek jehož součástí je nová Příloha č. 2, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran

V Brně dne: 12 -12- 2016

V Hradci Králové dne:

19. 12. 2016



.....
a]
...kce, stavby a.s.
00 BRNO
-CZ25317628 ©15
.....



Příloha č. 2 - Časový a finanční harmonogram provádění díla (postupu výstavby)



Finanční harmonogram

PPO Němčice

měsíc	bez DPH	DPH	vč. DPH
XI.2016	135 000	28 350	163 350
XII.2016	365 000	76 650	441 650
I.2017	0	0	0
II.2017	325 000	68 250	393 250
III.2017	1 209 711	254 039	1 463 750
IV.2017	1 452 140	304 949	1 757 089
V.2017	2 585 412	542 937	3 128 349
VI.2017	2 657 845	558 147	3 215 992
VII.2017	2 458 741	516 336	2 975 077
VIII.2017	2 154 874	452 524	2 607 398
IX.2017	2 548 710	535 229	3 083 939
X.2017	2 268 540	476 393	2 744 933
XI.2017	1 654 105	347 362	2 001 467
XII.2017	452 810	95 090	547 900
I.2018	0	0	0
II.2018	785 412	164 937	950 349
III.2018	1 658 741	348 336	2 007 077
IV.2018	2 048 217	430 125	2 478 342
V.2018	2 194 518	460 849	2 655 367
VI.2018	2 048 217	430 125	2 478 342
VII.2018	257 246	54 022	311 268
celkem	29 260 238	5 660 503	34 920 741

Cena celkem bez DPH

29 260 238 Kč

DPH 21%

5 660 503 Kč

Cena celkem vč. DPH

34 920 741 Kč

FIRES

V Brně, dne 11.11. 2016

ID	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	4. 2016	1. 2017	2. 2017	3. 2017	4. 2017	1. 2018	2. 2018	3. 2018	4. 2018
				XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII
1	převzetí staveniště	14.11.16	14.11.16	14.11.								
2	SO 01 Suchá nádrž Člupek	15.11.16	6.7.18									
3	Zřízení provizorní příjezd k SO 01 Suchá nádrž Člupek	15.11.16	18.12.16	18.12.								
4	Odstranění provizorní příjezd k SO 01 Suchá nádrž Čl	23.4.18	6.7.18									
5	Provizorní příjezd k zemníku	26.6.17	8.7.17									
6	SO 01.1 Zemní hráze	1.3.17	10.6.18									
7	Dokončené těleso hráze	13.11.17	13.11.17									
8	SO 01.2 Základová výpust	20.2.17	4.6.17									
9	SO 01.3 Bezpečnostní přeliv	29.6.17	4.3.18									
10	SO 01.4 Sjezd do zdíže	5.3.18	23.5.18									
11	SO 01.5 Zemník	25.3.18	22.5.18									
12	SO 01.6 Zatravnění náhonu	29.6.17	23.8.17									
13	SO 01.7 Neprůtočné tůně	21.5.18	19.6.18									
14	SO 02 Úprava toku Zlatý Pásek	15.11.16	10.7.18									
15	Provizorní příjezd k SO 02 Úprava toku	15.11.16	10.7.18									
16	Úsek 1 - km úpravy 0,000 - 0,0302	19.3.18	26.6.18									
17	Úsek 2 - km úpravy 0,0365 - 0,1282	5.2.18	22.4.18									
18	Úsek 3 - km úpravy 0,1282 - 0,1586	14.5.18	2.7.18									
19	Úsek 4 - km úpravy 0,1635 - 0,2557 SUS	19.3.18	27.5.18									
20	Úsek 5 - km úpravy 0,2616 - 0,3177 SUS	3.7.17	12.11.17									
21	Úsek 6 - km úpravy 0,330 - 0,423 SUS	27.3.17	16.7.17									
22	Úsek 7 - km úpravy - 0,5798 - 0,6736	13.3.17	6.8.17									
23	Úsek 8 - km úpravy - 0,6736 - 0,7073	28.8.17	26.11.17									
24	Úsek 9 - km úpravy - 0,7073 - 0,7711	26.6.17	1.10.17									
25	Úsek 10 - km úpravy - 0,7711 - 0,8606	17.4.17	23.7.17									
26	Úsek 11 - km úpravy - 0,8649 - 0,9066	6.3.17	14.5.17									
27	Úsek 12 - km úpravy - 0,9066 - 0,9499	6.2.17	12.3.17									
28	Úsek 13 - km úpravy - 0,9551 - 1,0142	15.11.16	19.12.16									
29	dokončeny úseky v blízkosti komunikace SUS usek	15.11.17	15.11.17									
30	Dokončovací práce na potoce a koruně hráze	26.1.18	10.7.18									

