

Harmonogram plnění díla – recyklát LITAVKA

- 1. Předání a převzetí staveniště dle výzvy zadavatele**
- 2. Zemní a výkopové práce dle technické specifikace: 1–3 týden**
- 3. Příprava podkladu v provedení štěrkodrt v tl. 10 cm, doprava a pokládka 4–7 týden**
- 4. Odvoz suti a vybouraných hmot, rektifikace kanalizačních poklopů 7–9 týden**
- 5. Dodávka a pokládka asfaltového recyklátu v tl. 5–10 cm 9–10 týden**
- 6. Postřik se zdrceným kamenivem pročištění příkopů 10–11 týden**
- 7. Úklid staveniště a předání díla zadavateli 12 týden**

V Příbrami dne

**Anton
Timofejev**

Digitálně podepsal Anton
Timofejev

Datum: 2023.04.03
21:22:59 +02'00'