

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	květen 2023							červen 2023							červenec 2023							srpen 2023						
					04.IV.23	01.V.23	08.V.23	15.V.23	22.V.23	29.V.23	05.VI.23	12.VI.23	19.VI.23	26.VI.23	03.VII.23	10.VII.23	17.VII.23	24.VII.23	31.VII.23	07.VIII.23	14.VIII.23	21.VIII.23										
1	<b>Lávka pro pěší přes Mlýnský potok ve Víkově ulici v Olomouci</b>	<b>104 dny</b>	<b>28.04.23</b>	<b>09.08.23</b>																												
2	Předání staveniště	1 den	28.04.23	28.04.23																												
3	Vytýčení inženýrských sítí	2 dny	09.05.23	10.05.23																												
4	Paspotrizace stavby a příjezdových komunikací	1 den	11.05.23	11.05.23																												
5	<b>Zemní práce</b>	<b>5 dny</b>	<b>12.05.23</b>	<b>16.05.23</b>																												
6	Odstranění stávajícího mostního svršku	3 dny	12.05.23	14.05.23																												
7	Odstranění vybavení a stávající izolace	2 dny	15.05.23	16.05.23																												
8	<b>Zakládání</b>	<b>13 dny</b>	<b>16.05.23</b>	<b>28.05.23</b>																												
9	Provedení sanace nosné konstrukce	6 dny	17.05.23	22.05.23																												
10	Sanace spodní stavby	6 dny	23.05.23	28.05.23																												
11	<b>Svislé kompletní konstrukce</b>	<b>19 dny</b>	<b>29.05.23</b>	<b>16.06.23</b>																												
12	Kotvení říms	3 dny	29.05.23	31.05.23																												
13	Mostní římsy	4 dny	29.05.23	01.06.23																												
14	Nosná konstrukce	12 dny	02.06.23	13.06.23																												
15	Izolace a římsy	3 dny	14.06.23	16.06.23																												
16	Izolace a LA	3 dny	14.06.23	16.06.23																												
17	<b>Vodorovné konstrukce</b>	<b>18 dny</b>	<b>19.06.23</b>	<b>06.07.23</b>																												
18	mostní nosná konstrukce desková	10 dny	22.06.23	01.07.23																												
19	profilace skluzů	6 dny	19.06.23	24.06.23																												
20	rovnanina s lomového kamene	5 dny	02.07.23	06.07.23																												
21	dlažba svahu u opěr	5 dny	27.06.23	01.07.23																												
22	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>	<b>15 dny</b>	<b>07.07.23</b>	<b>21.07.23</b>																												
23	Tryskání degradovaného betonu u stěn a kleneb	6 dny	07.07.23	12.07.23																												
24	Reprofilace povrchů	7 dny	13.07.23	19.07.23																												
25	Ochranné nátěry	2 dny	20.07.23	21.07.23																												
26	<b>Kryty pozemních komunikací živičné</b>	<b>2 dny</b>	<b>22.07.23</b>	<b>23.07.23</b>																												
27	Podklady stěrkostrti	2 dny	22.07.23	23.07.23																												
28	Postřik živičný	1 den	22.07.23	22.07.23																												
29	Asfaltový beton ACP	1 den	22.07.23	22.07.23																												
30	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11	1 den	22.07.23	22.07.23																												
31	Litý asfalt MA 11	1 den	22.07.23	22.07.23																												
32	<b>Kryty pozemních komunikací dlážděné</b>	<b>3 dny</b>	<b>23.07.23</b>	<b>25.07.23</b>																												
33	Osazení obrubníků chodníkový	2 dny	23.07.23	24.07.23																												
34	Kladení betonové dlažby	3 dny	23.07.23	25.07.23																												
35	<b>Potrubní vedení</b>	<b>1 den</b>	<b>23.05.23</b>	<b>23.05.23</b>																												
36	Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 200	1 den	23.05.23	23.05.23																												
37	<b>Doplňující konstrukce</b>	<b>40 dny</b>	<b>01.07.23</b>	<b>09.08.23</b>																												
38	Výroba zábradlí	20 dny	01.07.23	20.07.23																												
39	Montáž zábradlí	1 den	04.08.23	04.08.23																												
40	M+ D DIO	1 den	09.08.23	09.08.23																												
41	Dokončovací práce	2 dny	07.08.23	08.08.23																												
42	Hlavní prohlídka	1 den	09.08.23	09.08.23																												