

# Revitalizace toku na LP Svinenského potoka

## ZÁPIS Z VÝROBNÍHO VÝBORU


svolaného z pověření organizace Lesy ČR, investora akce, konaného

**dne 5. dubna 2023 v 9<sup>00</sup> hodin**

**Jednání svolal:**

██████████ **objednatel projektové dokumentace**

**Přítomni:**



***Předmět jednání: výrobní výbor***

- 1) V úvodu byl projektantem představen návrh revitalizace vodního toku.
- 2) Návrh byl proveden po koncepčně důležitém jednání s dotčeným vlastníkem pozemku p.č. 1834 ██████████
- 3) Dále bylo diskutováno technické řešení revitalizovaného toku po jednotlivých úsecích. Diskutován byl zejména návrh dřevěných prahů z kácených stromů v místě stavby. Prahy budou dle domluvy z VV ponechány v úseku bez návrhu provádění kynety, v ostatních úsecích budou nahrazeny prahy kamennými.
- 4) Svodný příkop pod rybníkem vede do stávající terénní deprese vyústěné do nátoky na propustek – bude doplněno do výkresu.
- 5) Zpevnění cesty bude v PD navrženo jako zřízení provizorní komunikace po dobu stavby, bez následného odstranění. V rozpočtu bude zahrnuta ve VON a v rámci členění PD bude uvedena v zásadách organizace výstavby – zajištění dočasných přístupů.
- 6) U výkresu zaslepení trubního budou doplněny zemní práce
- 7) Detaily situace – u výkresů tůní i dalších terénních úpravách budou doplněny základní rozměrové kóty.
- 8) Dne 3.4.2023 zaslal projektant žádost o dodatek na 2. etapu prací z důvodu z jeho strany nezaviněného zdržení, které vycházelo z doby projednání s dotčeným vlastníkem pozemku p.č. 1834 ██████████ a to prodloužení o 3 měsíce. ██████████ byla obeslána písemně s žádostí o vyjádření po 2.VV konaném dne 16.12 (dopis ze dne 6.1.2023). Následně trvalo delší dobu, než se projektantovi zpětně ozvala a požadovala osobní projednání na místě stavby v pro ní vhodném termínu. Jednání se uskutečnilo dne 22.2.2023 za přítomnosti zástupců investora ██████████ (z jednání byl pořízen záznam, na kterém byly domluveny podmínky udělení souhlasu). S ohledem na to, že udělení souhlasu ██████████ bylo zásadní z hlediska celkové koncepce a návrhu technického řešení, byly projekční práce obnoveny až po tomto jednání“. Na základě předložené žádosti objednatel akceptuje prodloužení termínu, ale pouze o 2 měsíce.

## Revitalizace toku na LP Svinenského potoka

***Zápis je rozesílán pouze v digitální formě.***

**Ověřil:** 