

Harmonogram - montáže stínící techniky**Katastrální úřad pro MS kraj, Opava, Praskova 11**

1. montážní den	7.6.2017 (dveře č. 302, 303, 304, 305, 306, 307)	12Ks
2. montážní den	8.6.2017 (dveře č. 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608)	16Ks
3. montážní den	9.6.2017 (dveře č. , 609, 610, 611, 612, 503, 502)	18Ks
4. montážní den	12.6.2017 (dveře č. , 504A, 504, 505, 506, 507, 508)	16Ks
5. montážní den	13.6.2017 (dveře č., 509, 510, 402, 403, 404A, 404, 404B)	18Ks
6. montážní den	14.6.2017 (dveře č. 405, 406, 407, 407A, 408, 409, 410, 411)	16Ks
7. montážní den	16.6.2017 (dveře č. 308, 315, 316, 317, 318, 319, 320)	18Ks
8. montážní den sobota!	17.6.2017 (dveře č. 321, 322, 323, 202, 203)	12Ks
9. montážní den	19.6.2017 (dveře č. 204, 205, 206, 207, 208, 209, 219, 221)	16Ks
10. montážní den	20.6.2017 (dveře č.220, 221B.D.+okno, 221A, 222, 223, 224A)	16Ks
11. montážní den	21.6.2017 (dveře č. 224, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109)	17Ks
12. montážní den	23.6.2017 (dveře č. 102, 119, 120, 120A, 140, 142)	17Ks
13. montážní den	26.6.2017 (dveře č. 143, 3, 7 + archiv)	18Ks

Celkem 210Ks