

Dodatek číslo 2 k Smlouva o dílo č. 001/2023

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů.

Eko Bi s.r.o.

Sídlem: Semanínská 2050, 560 02 Česká Třebová

Identifikace: IČ 64827500; DIČ CZ64827500

Bankovní spojení, č. účtu: CSOB a.s.; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupený ve věcech smluvních: Martinem Brejchou, jednatelem

Zastoupený ve věcech technických: Zdeněk Vávra xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx

jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Smart Module s.r.o.

Sídlem: Chrustenice 201, 267 12 Loděnice

Identifikace: IČO 07451211; CZ07451211

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx

Zastoupen: Jan Pachman, jednatel společnosti

Zastoupen ve věcech technických: Tomáš Tejchman, xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx

jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Dodatek číslo 2, uzavřené smlouvy o dílo popisuje předání a vyúčtování kontejnerové stavby. Na základě předávacího protokolu č.1, kde jsou popsány vady a nedodělky vystaví zhotovitel fakturu na částku 3 300 000 Kč. Po předání díla bez vad a nedodělků na základě předávacího protokolu č.2 bude uhrazena zbylá částka s ohledem na všechna ustanovení smlouvy o dílo. Ostatní ujednání SOD zůstávají beze změn.

Příloha č.1 dodatku: Předávací protokol č. 1

V České Třebové dne 5.5. 2023

.....

za objednatele

.....

za zhotovitele