

Harmonogram stavby: 001-2023-333 Polní cesty Přečovice RCV13 a RCV16

Zhotovitel : Lesostavby Třeboň a.s.
Novohradská 226
37901 Třeboň



Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	Počet prac. dní	2 023						
						květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad
001-2023-3	Polní cesty Přečovice RCV13 a RCV16	22.5.2023	30.11.2023	3 964 071	139							
SO 101	Komunikace RCV16 - část 1.	5.6.2023	15.9.2023	74 720	75							
001	Zemní práce	5.6.2023	15.9.2023	22 909	75							
002	Základy	12.6.2023	10.7.2023	1 344	21							
005	Komunikace	17.7.2023	15.9.2023	20 571	45							
008	Trubní vedení	12.6.2023	10.7.2023	9 865	21							
009	Ostatní konstrukce a práce	5.6.2023	15.9.2023	15 355	75							
099	Přesun hmot HSV	5.6.2023	15.9.2023	3 564	75							
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	5.6.2023	15.9.2023	1 113	75							
SO 102	Komunikace RCV16 - část 2.	22.5.2023	29.9.2023	1 078 979	95							
001	Zemní práce	22.5.2023	29.9.2023	399 062	95							
002	Základy	5.6.2023	10.7.2023	58 457	26							
005	Komunikace	1.8.2023	29.9.2023	387 823	44							
006	Úpravy povrchu	1.8.2023	31.8.2023	6 033	23							
008	Trubní vedení	5.6.2023	31.8.2023	25 293	64							
009	Ostatní konstrukce a práce	19.6.2023	31.8.2023	148 924	54							
099	Přesun hmot HSV	5.6.2023	29.9.2023	38 487	85							
711	Izolace proti vodě	19.6.2023	31.7.2023	1 543	31							
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	22.5.2023	29.9.2023	13 356	95							
SO 103	Komunikace RCV16 - část 3.	22.5.2023	29.9.2023	815 260	95							
001	Zemní práce	22.5.2023	29.9.2023	341 636	95							
002	Základy	5.6.2023	10.7.2023	56 021	26							
005	Komunikace	17.7.2023	29.9.2023	360 993	55							
099	Přesun hmot HSV	5.6.2023	29.9.2023	47 707	85							
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	22.5.2023	29.9.2023	8 904	95							
SO 104	Komunikace RCV13	7.8.2023	30.11.2023	1 204 051	84							
001	Zemní práce	7.8.2023	30.11.2023	602 964	84							
002	Základy	21.8.2023	29.9.2023	26 610	30							
005	Komunikace	4.9.2023	15.11.2023	494 635	53							
009	Ostatní konstrukce a práce	7.8.2023	31.8.2023	510	19							
099	Přesun hmot HSV	7.8.2023	30.11.2023	65 974	84							
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	7.8.2023	30.11.2023	13 356	84							
SO 105	Ostatní položky pro celou stavbu	22.5.2023	30.11.2023	155 820	139							
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	22.5.2023	30.11.2023	155 820	139							
SO 201	Opěrná gabionová zeď	15.6.2023	10.8.2023	635 242	41							
001	Zemní práce	15.6.2023	10.8.2023	85 945	41							
002	Základy	19.6.2023	31.7.2023	31 227	31							
003	Svislé konstrukce	19.6.2023	31.7.2023	398 895	31							
008	Trubní vedení	19.6.2023	20.7.2023	13 830	24							
009	Ostatní konstrukce a práce	19.6.2023	10.8.2023	31 370	39							
099	Přesun hmot HSV	19.6.2023	31.7.2023	67 185	31							
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	15.6.2023	31.7.2023	6 789	33							

UZLOVÉ BODY:

- 1) Dokončení úpravy pláně :
- 2) Dokončení pokládky štěrkodrti :

do **31.8.2023** (74 dnů od zahájení stavby)

do **29.9.2023** (95 dnů od zahájení stavby)