

Název akce: Breda
Investor: statutární město Opava

Harmonogram

Termin realizace: 06/2023 - 07/2024

č.	Popis prací	rok 2023							rok 2024						
		červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec
	Zahájení provádění stavebních prací	1.6.													
	Stavební práce - Rekonstrukce fasády														
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní														
62.1	Úprava povrchů vnějších - reparační práce z umělého kamene														
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání														
741	Elektroinstalace - silnoproud														
764	Konstrukce klempířské														
	Stavební práce - Rekonstrukce oken														
3	Svislé a kompletní konstrukce														
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní														
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání														
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům														
766	Konstrukce truhlářské														
784	Dokončovací práce - malby a tapety														
	Stavební práce - výtah														
	Stavební práce - demontáže a bourací práce														
	Stavební práce - výměna vodovodní přípojky														
	Řádné ukončení a předání stavební části díla														31.7.

V Plíšti dne 4.4.2023

Ing. Milan Hudeček
předseda představenstva



Název akce: Breda
Investor: statutární město Opava

Finanční harmonogram

Termín realizace: 06/2023 - 07/2024

Cena díla celkem bez DPH: 23 472 451,44 Kč

Popis prací	rok 2023							rok 2024						
	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec
Finanční harmonogram	1 800 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	500 000	500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	1 750 000	1 750 000	1 672 451

v Kč bez DPH

V Píšti dne 4.4.2023

