

Stavba :

## Oprava osvětlení žst. Kasejovice a zast. Blatná

### Časový harmonogram postupu prací

zahájení stavby :  
ukončení stavby :

květen 2020  
30.11.2023

p.č.	Název PS, SO	Termín provádění	rok 2023						
			květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad
	<b>Realizace celé stavby</b>	1.5. - 30.11.2023							
	<b>zast. Blatná</b>								
1	objednání a výroba materiálu	1.5. - 30.6.2023							
2	zhotovení základů OV	1.7. - 20.7.2023							
3	zemní práce	21.7. - 15.8.2023							
4	elektromontážní práce	16.8. - 30.9.2023							
5	demontáž stávajícího osvětlení a KS	1.10. - 15.10.2023							
6	legislativa, uvedení do provozu	21.11. - 30.11.2023							
	<b>žst. Kasejovice</b>								
7	objednání a výroba materiálu	1.5. - 30.6.2023							
8	zhotovení základů OS	16.8. - 10.9.2023							
9	zemní práce	11.9. - 5.10.2023							
10	elektromontážní práce	1.10. - 5.11.2023							
11	demontáž stávajícího osvětlení a KS	6.11. - 15.11.2023							
12	legislativa, uvedení do provozu	21.11. - 30.11.2023							

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3648324

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 1abea26d-ee11-4996-bd6c-0e4b83af79b6

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lada MAKOVCOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 17.05.2023 12:32:06



4145e43e-adc7-4564-9d4a-ecba4f6b526e