

# Harmonogram stavby: 001-2024-330 Stavební úpravy MK v ulicích Potoční - III. etapa a Školní, Břilice

Zhotovitel : Lesostavby Třeboň a.s.  
Novohradská 226  
37901 Třeboň



Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	červenec 2023				srpen 2023				září 2023				říjen 2023				listopad 2023
					2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	
<b>Stavební úpravy MK v ulicích Potoční - III. etapa a Školní, Břilice</b>																					
		10.07.2023	06.11.2023	11 439 802																	
02	Ostatní a vedlejší náklady	10.07.2023	06.11.2023	341 212																	
02	Ostatní a vedlejší náklady	10.07.2023	06.11.2023	341 212																	
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	10.07.2023	06.11.2023	133 560																	
VRN3	Zařízení staveniště	10.07.2023	06.11.2023	127 995																	
VRN4	Inženýrská činnost	10.07.2023	06.11.2023	39 589																	
VRN5	Finanční náklady	10.07.2023	06.11.2023	28 938																	
VRN9	Ostatní náklady	10.07.2023	06.11.2023	11 130																	
101	Pozemní komunikace	10.07.2023	06.11.2023	3 185 948																	
101	Pozemní komunikace	10.07.2023	06.11.2023	3 185 948																	
1	Zemní práce	10.07.2023	06.11.2023	1 261 623																	
2	Základy a zvláštní zakládání	24.07.2023	17.08.2023	37 559																	
4	Vodorovné konstrukce	24.07.2023	31.08.2023	7 745																	
5	Komunikace	18.09.2023	06.11.2023	1 142 147																	
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	02.10.2023	31.10.2023	3 951																	
8	Trubní vedení	24.07.2023	31.08.2023	45 370																	
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	10.07.2023	31.10.2023	332 924																	
997	Přesun sutě	10.07.2023	31.08.2023	207 626																	
998	Přesun hmot	10.07.2023	06.11.2023	147 003																	
103	Vozovka - III. etapa	10.07.2023	06.11.2023	2 408 846																	
103	Vozovka - III. etapa	10.07.2023	06.11.2023	2 408 846																	
1	Zemní práce	10.07.2023	06.11.2023	944 560																	
2	Základy a zvláštní zakládání	24.07.2023	17.08.2023	41 040																	
4	Vodorovné konstrukce	24.07.2023	31.08.2023	4 635																	
5	Komunikace	18.09.2023	06.11.2023	779 680																	
8	Trubní vedení	24.07.2023	31.08.2023	31 098																	
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	10.07.2023	31.10.2023	201 622																	
997	Přesun sutě	10.07.2023	31.08.2023	303 340																	
998	Přesun hmot	10.07.2023	06.11.2023	102 870																	
301.1	Vodovod, Potoční ulice	07.08.2023	06.11.2023	863 735																	
301.1	Vodovod, Potoční ulice	07.08.2023	06.11.2023	863 735																	
1	Zemní práce	07.08.2023	31.10.2023	339 416																	
4	Vodorovné konstrukce	07.08.2023	30.08.2023	17 520																	
5	Komunikace	18.09.2023	06.11.2023	44 163																	
8	Trubní vedení	07.08.2023	08.09.2023	349 975																	
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	07.08.2023	18.09.2023	7 756																	
997	Přesun sutě	07.08.2023	31.08.2023	13 563																	
998	Přesun hmot	07.08.2023	06.11.2023	91 341																	
301.2	Vodovod, Školní ulice	07.08.2023	06.11.2023	580 800																	
301.2	Vodovod, Školní ulice	07.08.2023	06.11.2023	580 800																	
1	Zemní práce	07.08.2023	31.10.2023	225 047																	
4	Vodorovné konstrukce	07.08.2023	30.08.2023	11 520																	
8	Trubní vedení	07.08.2023	18.09.2023	296 239																	
997	Přesun sutě	07.08.2023	31.08.2023	8																	
998	Přesun hmot	07.08.2023	06.11.2023	47 986																	
302.1	Jednotná kanalizace, Potoční ulice	10.07.2023	31.10.2023	409 368																	
302.1	Jednotná kanalizace, Potoční ulice	10.07.2023	31.10.2023	409 368																	
1	Zemní práce	10.07.2023	31.08.2023	144 593																	
3	Svislé a kompletní konstrukce	10.07.2023	31.10.2023	46 673																	
4	Vodorovné konstrukce	17.07.2023	24.08.2023	7 590																	
8	Trubní vedení	17.07.2023	31.08.2023	150 811																	
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	24.07.2023	24.08.2023	1 260																	
997	Přesun sutě	10.07.2023	31.07.2023	4 101																	
998	Přesun hmot	10.07.2023	31.08.2023	54 340																	
302.2	Jednotná kanalizace, Školní ulice	10.07.2023	31.10.2023	808 455																	

302.2	Jednotná kanalizace, Školní ulice	10.07.2023	31.10.2023	808 455				
1	Zemní práce	10.07.2023	31.08.2023	343 247				
3	Svislé a kompletní konstrukce	10.07.2023	31.10.2023	50 851				
4	Vodorovné konstrukce	17.07.2023	24.08.2023	15 910				
8	Trubní vedení	17.07.2023	31.08.2023	271 829				
997	Přesun sítě	10.07.2023	31.07.2023	8 812				
998	Přesun hmot	10.07.2023	31.08.2023	117 806				
303.1	Dešťová kanalizace, Potoční ulice	10.07.2023	06.11.2023	759 969				
303.1	Dešťová kanalizace, Potoční ulice	10.07.2023	06.11.2023	759 969				
1	Zemní práce	10.07.2023	31.08.2023	286 149				
3	Svislé a kompletní konstrukce	10.07.2023	31.10.2023	4 652				
4	Vodorovné konstrukce	17.07.2023	31.08.2023	15 697				
5	Komunikace	18.09.2023	06.11.2023	29 770				
8	Trubní vedení	17.07.2023	31.08.2023	247 127				
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	10.07.2023	15.09.2023	18 777				
997	Přesun sítě	10.07.2023	10.08.2023	15 644				
998	Přesun hmot	10.07.2023	06.11.2023	142 154				
303.2	Dešťová kanalizace, Školní ulice	10.07.2023	31.10.2023	411 167				
303.2	Dešťová kanalizace, Školní ulice	10.07.2023	31.10.2023	411 167				
1	Zemní práce	10.07.2023	31.08.2023	159 394				
3	Svislé a kompletní konstrukce	10.07.2023	31.10.2023	3 250				
4	Vodorovné konstrukce	17.07.2023	31.08.2023	11 159				
8	Trubní vedení	17.07.2023	31.08.2023	166 067				
998	Přesun hmot	10.07.2023	31.08.2023	71 297				
304.1	Vodovodní a kanalizační přípojky, Potoční ulice	31.07.2023	15.09.2023	450 268				
304.1	Vodovodní a kanalizační přípojky, Potoční ulice	31.07.2023	15.09.2023	450 268				
1	Zemní práce	31.07.2023	15.09.2023	186 708				
4	Vodorovné konstrukce	31.07.2023	15.09.2023	9 794				
8	Trubní vedení	31.07.2023	15.09.2023	190 937				
998	Přesun hmot	31.07.2023	15.09.2023	62 829				
304.2	Vodovodní a kanalizační přípojky, Školní ulice	31.07.2023	15.09.2023	488 775				
304.2	Vodovodní a kanalizační přípojky, Školní ulice	31.07.2023	15.09.2023	488 775				
1	Zemní práce	31.07.2023	15.09.2023	260 667				
4	Vodorovné konstrukce	31.07.2023	15.09.2023	11 271				
8	Trubní vedení	31.07.2023	15.09.2023	142 127				
998	Přesun hmot	31.07.2023	15.09.2023	74 710				
401	Veřejné osvětlení	04.09.2023	03.11.2023	344 100				
401	Veřejné osvětlení	04.09.2023	03.11.2023	344 100				
2.	Zemní práce	04.09.2023	03.11.2023	136 755				
3.	Práce HZS	04.09.2023	03.11.2023	42 005				
1.	ELEKTROMONTÁŽE	04.09.2023	03.11.2023	165 340				
403	Veřejné osvětlení	04.09.2023	03.11.2023	387 159				
403	Veřejné osvětlení	04.09.2023	03.11.2023	387 159				
0	Nepřifazený díl	04.09.2023	03.11.2023	171 074				
2	Zemní práce	04.09.2023	03.11.2023	175 305				
3	Práce HZS	04.09.2023	03.11.2023	40 780				