

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	3. čtvrtletí					4. čtvrtletí					
					V	VI	VII	VIII	IX	X	XI				
1	<b>Revitalizace Bařova mrakodrapu II.etapa</b>	<b>162 dny</b>	<b>23.05. 23</b>	<b>31.10. 23</b>											
2	<b>Zahájení plnění smlouvy dle SOD</b>	<b>0 dny</b>	<b>23.05. 23</b>	<b>23.05. 23</b>											
3															
4	Příprava stavby a zařízení staveniště	7 dny	23.05. 23	29.05. 23											
5															
6	<b>SO 01 - Střešní konstrukce předmětného krajského úřadu Zlínského kraje</b>	156 dny	29.05. 23	31.10. 23											
7															
8	<b>SO 02 - Fasáda předmětného krajského úřadu Zlínského kraje</b>	156 dny	29.05. 23	31.10. 23											
9															
10	<b>SO 03 - Pojezdová dráha lemující vnější líc objektu krajského úřadu</b>	110 dny	10.07. 23	27.10. 23											
11															
12	<b>VON - vedlejší a ostatní náklady</b>	162 dny	23.05. 23	31.10. 23											
13															
14	<b>Předání a převzetí díla objednatelem</b>	<b>0 dny</b>	<b>31.10. 23</b>	<b>31.10. 23</b>											
15															
16	<i>pozn. lešení a Zařízení staveniště nutné k předání a převzetí díla bude odstraněno po dohodě objednatele a zhotovitele po termínu 31.10.2023</i>														

Projekt: HMG Mrakoš fasáda - bud  
Datum: 18.05. 23

Úkol



Milník



Vnější milník



Konečný termín ↓

Rozdělení



Souhrnný



Ruční úkol

