

PŘÍLOHA Č. 3 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY O DÍLO)

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1a. Dílčí etapa	27. 12. 2020	Technické řešení k připomínkám	Předávací protokol
1b. Dílčí etapa	30. 06. 2021	DUSP a PDPS k připomínkám	Předávací protokol
2. Dílčí etapa	31. 10. 2021	Předložení DÚR ke zrušení P2418 k připomínkám na SŽ	Předávací protokol
3. Dílčí etapa	30. 11. 2021	Předložení návrhu AZP k připomínkám na SŽ DUSP a PDPS (Sanace) po připomínkovém řízení (bez dokladové části)	Předávací protokol
4. Dílčí etapa	28. 02. 2022	Předložení DSP+PDPS ke zrušení P2418 k připomínkám na SŽ	Předávací protokol
5. Dílčí etapa	do 5 dní od podpisu dodatku č.3	Územní rozhodnutí ke zrušení P2418 v právní moci	Předávací protokol Územní rozhodnutí v právní moci
6a. Dílčí etapa	do 5 dní od podpisu dodatku č.3	Aktualizace DUSP a PDPS k připomínkám SŽ GR 06, O23, SSZ a OŘ ÚnL (pozemní stavby) (zastávky Lukavec a Nové Kopisty) Aktualizace DSP a PDPS ke zrušení P2418 k připomínkám na SŽ	Předávací protokol
6b. Dílčí etapa	30. 09. 2023	DUSP a PDPS (Sanace) - kompletní dokladová část se zapracovanými připomínkami, náklady a oceněné soupisy prací ve struktuře dle VTP, návrh ZTP na realizaci stavby Podání žádosti o Společné povolení DSP+PDPS ke zrušení P2418 - kompletní dokladová část se zapracovanými připomínkami včetně Podání žádosti o Stavební povolení společně se Společným povolením Předložení čistopisu AZP ke schválení v CK MD	Předávací protokol Kopie žádosti o Společné povolení (+ Stavební povolení) předaná Objednateli, potvrzená podatelnou dražního úřadu
7. Dílčí etapa		Nabytí právní moci společného povolení (Sanace) a Nabytí právní moci Stavebního povolení (ke zrušení P2418)	Předávací protokol Společné povolení (UR+SP) v právní

	31. 12. 2023		moci Předávací protokol Stavební povolení v právní moci
AD	7 měsíců (předpoklad 04/2025 – 12/2025)	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 7 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	<u>předpoklad do 12/2025</u>	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3667359

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8ae7153-8c4a-42f0-842f-44d7e1dd8726

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Daniela KUBÍNOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.05.2023 14:20:00



a47000e6-9ba3-46bf-84df-616cb6c20aa3