

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.6.2022

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Obec Němčany
Se sídlem: Němčany 145, 684 01 Slavkov u Brna
Zastoupený: Martin Krátký starosta
IČO: 00292109
Bankovní spojení: Komerční Banka a.s.
číslo účtu: 7525-731/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Petr Bajer
Se sídlem: 
IČO: 
DIČ: 
Bankovní spojení: MONETA Money Bank
číslo účtu: 

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách **Smlouvy o dílo** uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 24.06.2022 (dále jen "smlouva") následovně:

II.

V článku III. – Cena díla se upravuje bod 3.1 mění takto:
Objednatel rozšířil rozsah předmětu díla. Zhotovitel provede práce a dodávky, které jsou popsány formou Položkový rozpočet stavby ze dne 31.8.2022, který je Přílohou č. 2 smlouvy.

III.


Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.

5. Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo obce Němčany dne 01.09.2022 na svém 4 jednání usnesením číslo 3.

Za objednatele:

V Němčanech dne 2.9.2022



Martin
starosta



Za zhotovitele:

V Němčanech dne 2.9.2022

.....
Petr B



Zjišťovací protokol č. 2 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 06.08.2022 do 02.09.2022

Stavba : 2200

Drobné stavby

Zhotovitel : Petr Bajer

68335

IČO :

DIČ :

Objednatel : Némčany

IČO :

DIČ :

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	15 %				
DPH	15 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro DPH	21 %	2 099 000,00	755 743,23	629 721,30	713 535,47
DPH	21 %	440 790,00	158 706,08	132 241,47	149 842,45
Zaokrouhlení		0,00	0,00	0,00	0,00
Cena celkem za stavbu		2 539 790,00	914 449,31	761 962,77	863 377,92



Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
01	Němčany	2 099 000,00	755 743,23	629 721,30	713 535,47
01	SoD	2 099 000,00	755 743,23	629 721,30	713 535,47

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	286 814,00	97 653,00	131 798,20	57 362,80
5	Komunikace	861 469,00	311 928,80	134 106,40	415 433,80
91	Doplňující práce na komunikaci	595 600,00	212 784,00	231 440,00	151 376,00
99	Staveništní přesun hmot	103 488,96	16 915,47	45 177,91	41 395,58
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	226 926,17	106 760,09	84 198,79	35 967,29
VN	Vedlejší náklady	4 701,87	4 701,87	0,00	0,00
ON	Ostatní náklady	20 000,00	5 000,00	3 000,00	12 000,00

Zjišťovací protokol č.	2	Za období:	06.08.2022	02.09.2022
Stavba:	2200	Drobné stavby		
Objekt:	01	Němčany		
Rozpočet:	01	SoD		

Poř.č. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Fakturováno dříve		Aktuální
						Množství	Celkem	Množství
Díl 1	Zemní práce				286 614,00		97 853,00	
1 113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	757,00000	50,00	37 850,00	331,70000	16 585,00	273,90000
2 113107415R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.15 cm	m2	757,00000	24,00	18 168,00	331,70000	7 960,80	273,90000
3 113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	1 271,00000	50,00	63 550,00	465,60000	23 280,00	551,20000
4 122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	210,10000	20,00	4 202,00	61,12000	1 222,40	106,96000
5 131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	210,10000	120,00	25 212,00	61,12000	7 334,40	106,96000
6 162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	210,10000	110,00	23 111,00	61,12000	6 723,20	106,96000
7 162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	4 412,10000	10,00	44 121,00	1 283,52000	12 835,20	2 246,16000
8 181101102R00	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	757,00000	10,00	7 570,00	337,60000	3 376,00	268,00000
9 199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	210,10000	300,00	63 030,00	61,12000	18 336,00	106,96000
Díl 5	Komunikace				661 469,00		311 928,80	
10 564661111R00	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0 -63 mm tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	1 044,50000	190,00	198 455,00	454,00000	86 260,00	172,70000
11 567153115R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C5/6, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	404,00000	360,00	145 440,00	104,80000	37 728,00	137,60000
12 596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	507,00000	200,00	101 400,00	232,80000	46 560,00	50,70000
13 596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	404,00000	220,00	88 880,00	104,80000	23 056,00	40,40000
14 592_000	Dlažba skladba 20x10x8 cm	m2	444,40000	360,00	159 984,00	115,28000	41 500,80	44,44000
15 592_002	Dlažba sklad. 20x10x6 cm barva šedá	m2	557,70000	300,00	167 310,00	256,08000	76 824,00	55,77000
Díl 91	Doplňující práce na komunikaci				595 800,00		212 784,00	
16 917862111R00	Osazení stojat. obrub.beť. s opěrou,lože z C 12/15	m	144,00000	280,00	40 320,00	0,00000	0,00	0,00000
17 917862111RT7	Osazení stojat. obrub.beť. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	1 262,00000	440,00	555 280,00	483,60000	212 784,00	526,00000
Díl 99	Staveništní přesun hmot				103 488,96		16 915,47	
18 998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	2 956,82729	35,00	103 488,96	483,29904	16 915,47	1 290,79733
Díl D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				226 926,17		106 760,09	
19 979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1 054,73520	90,00	94 926,17	280,94760	25 285,28	562,84056
20 979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	6 300,00000	10,00	63 000,00	1 685,68560	16 856,86	3 354,31440
21 979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	300,00000	230,00	69 000,00	280,94760	64 617,95	0,00000
Díl VN	Vedlejší náklady				4 701,87		4 701,87	
22 005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 701,87	4 701,87	1,00000	4 701,87	0,00000
Díl ON	Ostatní náklady				20 000,00		5 000,00	
23 005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,50000	5 000,00	0,30000

období	Fakturováno celkem		Zbývá	
	Celkem	Množství	Celkem	Množství
131 798,20		229 451,20		57 382,80
13 695,00	605,60000	30 280,00	151,40000	7 570,00
6 573,60	605,60000	14 534,40	151,40000	3 633,60
27 560,00	1 016,80000	50 840,00	254,20000	12 710,00
2 139,20	168,08000	3 361,60	42,02000	840,40
12 835,20	168,08000	20 169,60	42,02000	5 042,40
11 765,60	168,08000	18 488,80	42,02000	4 622,20
22 461,60	3 529,68000	35 296,80	882,42000	8 824,20
2 680,00	605,60000	6 056,00	151,40000	1 514,00
32 088,00	168,08000	50 424,00	42,02000	12 606,00
134 106,40		446 035,20		415 433,80
32 813,00	626,70000	119 073,00	417,80000	79 382,00
49 536,00	242,40000	87 264,00	161,60000	58 176,00
10 140,00	283,50000	56 700,00	223,50000	44 700,00
8 888,00	145,20000	31 944,00	258,80000	56 936,00
15 998,40	159,72000	57 499,20	284,68000	102 484,80
16 731,00	311,85000	93 555,00	245,85000	73 755,00
231 440,00		444 224,00		151 376,00
0,00	0,00000	0,00	144,00000	40 320,00
231 440,00	1 009,60000	444 224,00	252,40000	111 056,00
45 177,91		62 093,38		41 395,58
45 177,91	1 774,09637	62 093,38	1 182,73092	41 395,58
84 198,79		190 958,88		35 967,29
50 655,65	843,78816	75 940,93	210,94704	18 985,24
33 543,14	5 040,00000	50 400,00	1 260,00000	12 600,00
0,00	280,94760	64 617,95	19,05240	4 382,05
0,00		4 701,87		0,00
0,00	1,00000	4 701,87	0,00000	0,00
3 000,00		8 000,00		12 000,00
3 000,00	0,80000	8 000,00	0,20000	2 000,00

Zjišťovací protokol č.		2		Za období:	06.08.2022	02.09.2022
Stavba:	2200		Drobné stavby			
Objekt:	01		Němčany			
Rozpočet:	01		SoD			

Poř.č. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Fakturováno dříve		Aktuální
						Množství	Celkem	Množství
24 Pol__0024	geodetické zaměření	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00	0,00000

období	Fakturováno celkem		Zbývá		
	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
	0,00	0,00000	0,00	1,00000	10 000,00