

Příloha č. 2

Harmonogram výstavby „Oprava pánských sprch, hala depa vozovny Vokovice“

Popis činností	Termíny jednotlivých prac.činností v týdnech 2023														
	červen					červenec					srpen				
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
Předání staveniště	x														
Zařízení staveniště - elektro, voda, stavební zábor, trasa pro zásobování a přístup na stavbu	xx														
Celková demontáž inventáře prostor a jeho vyklizení	xxx														
Bourací práce, demontáže stávajícího zařízení ZTI, TÚ, elektro, VZT	xxxx	xxx													
Nová dispozice		xxx													
Sekání drážek, prostupů pro rozvody ZTI, VZT, ÚT, elektro		xxxxx													
Hrubé rozvody instalace ZTI, VZT, ÚT, elektro			xxxxxx	xxx											
Vodorovné konstrukce				xx											
Zednické zapravení hrubých instalací				xx	xxx										
Vyrovnání podlah, samonivelační stěrka					xx										
SDK kce.					xx	xx									
Úpravy povrchů vnitřní						xxxxxxx									
Hydroizolace				xx											
Obklady a dlažby vnitřní				xxxxx	xxxxxxx	xxx									
Malířské, lakýrnické práce						xx	xxxxxxx	xx							
Konstrukce truhlářské - dveře							xxxx	xx							
Sanitární příčky							xxxx	xx							
Konstrukce zámečnické							xx								
Kompletace ZTI, VZT, ÚT, elektro							xxxxx	xxxxxxx							
Kompletace, úklid stavby									xxx						
Předání předmětu zakázky									xxx						
Vyklizení staveniště									x						

Vypracoval :

