

Harmonogram prací

	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden
Předání a převzetí staveniště, zahájení prací <i>1.6.2023</i>						
Přípravné práce, demontáže <i>PŘEPOJBA VODY</i>	<i>12-16.6.</i>					
Montáž voda		<i>19-23.6</i>				
Montáž topení			<i>26-30.6</i>			
Izolace, úklid, seřízení, odzkoušení				<i>3-7.7.</i>		
Dokončení a předání díla				<i>14.7.</i>		

Kotmel Instalatéri s.r.o.
 Pava Svandý ze Semčíc 495/12
 190 00, Praha 5
 IČO: 084 68 176, Tel: 777 530 830
 info@kotmelinstalateri.cz
 www.kotmelinstalateri.cz