

Veřejná zakázka: "Energetická opatření v areálu MŠMT - Výměna osvětlovacích těles"

Předpokládaná doba plnění: od 03/2023 do 09/2023

Pol.	Popis	Od	Do
1	Podpis SOD		07/2022
2	Převzetí staveniště		03/2023
3	Objednání a dodávka 1.části svítidel (dod.lhůta až 7-8 KT 2023)		

Objekt E:

Pol.	Popis	Od	Do
12	Dmtž stávajících a mtž nových svítidel v počtu 71 ks	03/2023	03/2023
13	Dílčí předání a převzení díla - objektu E	08/2023	09/2023

Objekt D:

Pol.	Popis	Od	Do
10	Dmtž stávajících a mtž nových svítidel v počtu 66 ks	04/2023	04/2023
11	Dílčí předání a převzení díla - objektu D	08/2023	09/2023

Objekt C:

Pol.	Popis	Od	Do
8	Dmtž stávajících a mtž nových svítidel v počtu 561 ks	04/2023	06/2023
9	Dílčí předání a převzení díla - objektu C	08/2023	09/2023

Objekt B:

Pol.	Popis	Od	Do
6	Dmtž stávajících a mtž nových svítidel v počtu 332 ks	06/2023	08/2023
7	Dílčí předání a převzení díla - objektu B	08/2023	09/2023

Objekt A:

Pol.	Popis	Od	Do
4	Dmtž stávajících a mtž nových svítidel v počtu 220 ks (vybrané prostory obj.A, spadající do kategorie vyšší ochrany, budou realizovány po dohodě se zadavatelem, i mimo pracovní dny)	08/2023	09/2023
5	Předání a převzení úplného díla	08/2023	09/2023

Poznámky:

1. Uvedený harmonogram vymezuje časový rámec, ve kterém bude nutné dočasně uvolnit prostory pro instalaci.
2. Časový plán postupné výměny svítidel bude upřesněn společně se zadavatelem před započítáním prací.
3. Z provozních či jiných důvodů na straně zadavatele je možné provést optimalizaci pořadí objektů či místnosti výměny svítidel.
4. Optimální časový plán je nezbytné vytvořit s 3-měsíčním předstihem před samotnou montáží svítidel, což je vzhledem k dodací lhůtám a mohly být plynule uskutečňovány jednotlivé dílčí objednávky svítidel v souladu s tímto časovým plánem.
5. Časový plán bude min. se 14-ti denním předstihem upřesňovat prostory, které je třeba uvolnit.
6. V příslušné místnosti dle dohodnutého operativního časového plánu, zajistí zadavatel odsunutí nezbytného nábytku na původní místo.

