

## "Oprava stropní konstrukce kolektorové šachty Š5 na kolektoru Ďáblice"

ID	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	01. čer	11. čer	21. čer	01. čer	11. čer	21. čer	01. srp	11. srp	21. srp	01. zář	11. zář	21. zář	01. říj	11. říj	21. říj	01. listop	11. listop		
1	<b>Oprava stropní konstrukce kolektorové šachty Š5 na kolektoru Ďáblice</b>	<b>06.06. 23</b>	<b>03.11. 23</b>																			
2	Vstupní jednání	06.06. 23	06.06. 23																			
3	přípravné práce + inženýrská činnost	07.06. 23	07.07. 23																			
4	<b>1. etapa</b>	<b>10.07. 23</b>	<b>25.08. 23</b>																			
5	zřízení ZS	10.07. 23	12.07. 23																			
6	zemní práce	13.07. 23	28.07. 23																			
7	bourací práce	31.07. 23	25.08. 23																			
8	<b>2. etapa</b>	<b>28.08. 23</b>	<b>06.10. 23</b>																			
9	betonáž stropní desky	28.08. 23	06.10. 23																			
10	<b>3. etapa</b>	<b>09.10. 23</b>	<b>03.11. 23</b>																			
11	sanace vč. přibetonávky stěn	09.10. 23	25.10. 23																			
12	izolace	09.10. 23	17.10. 23																			
13	zemní práce	19.10. 23	25.10. 23																			
14	dokončovací práce	30.10. 23	03.11. 23																			
15	předání díla	03.11. 23	03.11. 23																			

Jubosa s.r.o. Datum: 29.05. 23	Úkol		Neaktivní milník		Pouze s datem dokončení	
	Rozdělení		Neaktivní souhrn		Vnější úkoly	
	Milník		Ruční úkol		Vnější milník	
	Souhrnný		Pouze s dobou trvání		Průběh	
	Souhrn projektu		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Konečný termín	
	Vnější úkoly		Ruční souhrn			
Vnější milník		Pouze zahájení				