

**Vazební věznice Praha Ruzyně**  
**„Oprava vzduchotechniky kuchyně pro vězněné osoby – havarijní stav“**

**Harmonogram**

Týden 0 – uzavření smlouvy – cca 17.5.2023

Týden 2 – předání projektové dokumentace díla – cca 31.5.2023

Týden 3 - 19 – realizace díla – cca 6 – 8/2023

Důležité termíny :

- montážní práce – cca začátek července – stavební příprava prostor pro montáž VZT potrubí
- instalace VZT jednotek – cca konec července – stavebně nutno dokončit ocelovou konstrukci pod VZT a klimatizační jednotky
- montáž MaR VZT – cca první týden v srpnu – nutno dokončit přívod el. energie pro VZT zařízení

V Plzni dne 20.4.2023



v.r.