

Objednatel:

Domov Odry p.o.

Hranická 410/56

742 35 Odry

Zhotovitel:

PRINEX GROUP s.r.o.

Masarykovo nám.46/11

742 35 Odry

Věc: Žádost o prodloužení termínu ukončení stavby „Humanizace Domova Odry –Půdní vestavba“

Žádáme Vás tímto o prodloužení termínu dokončení stavby „Humanizace domova Odry – půdní vestavba“.

Důvodem k prodloužení termínu je skutečnost, nepříznivého vlivu počasí na průběh stavebních prací, kdy při úpravě střešní konstrukce bylo nutné její část zcela rozebrat a tím vystavit obytné části budovy potenciálnímu riziku poškození při zatečení a s tím spojeným neblahým vlivem na komfort ubytovaných klientů Domova.

S touto skutečností souvisí další navazující práce, které byly prováděny v interiéru a to montáž SDK konstrukcí (dělících stěn, záklopů), provádění podlah (nové skladby podlah, nivelace, pokládka finální vrstvy) a konečné montáže všech prvků ZTI, elektro, ÚT a dokončovací montáže výplní otvorů.

Tak jak vyplývá ze zápisů z KD, veškeré zařizovací předměty, obklady, dlažby, podlahové krytiny a koncové prvky byly vydefinovány objednatelem a dodavatelem objednány včas, nicméně nemohla být provedena montáž a dokončovací práce z důvodu výše uvedených.

Žádáme tedy o prodloužení termínu plnění do 30.6.2023.

V Odrách dne 7.6.2023

Za zhotovitele:

Ing. Petr Balšínek, jednatel

PRINEX GROUP s.r.o.