



střecha je základ

### NÁVRH ČASOVÉHO HARMONOGRAMU STAVEBNÍCH PRACÍ ELIS-střechy s.r.o.

OV2300017 - Oprava střechy administrativní budovy ČOV Kroměříž

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., areál ČOV - Dolnozahradská 3300, Kroměříž

zahájení / týdny / ukončení	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden
Předání staveniště	•					
Návoz materiálu, montáž lešení	→					
<b>ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA:</b>						
Demontáž původní hromosvodu, střešní krytiny, klempířských prvků, bednění	→	→				
Montáž bednění vč. impregnace		→				
Montáž překližky		→	→			
Pokládka geotextílie		→	→			
Pokládka krytiny - vodorovná, svislá		→	→	→		
Montáž klempířských prvků, větracích komínků		→	→	→		
Montáž zámečnických konstrukcí			→			
Montáž hromosvodu				→		
<b>VELÍN:</b>						
Demontáž původní hromosvodu, střešní krytiny, klempířských prvků, bednění					→	
Montáž bednění vč. impregnace					→	
Pokládka geotextílie					→	→
Pokládka krytiny					→	→
Montáž klempířských prvků, větracích komínků					→	→
Montáž hromosvodu						→
Úklid a likvidace všech kategorií odpadů vzniklých prováděním díla	→	→	→	→	→	→
Předání stavby						•

xxx

v Kroměříži dne 21.6.2023