

### Harmonogram stavebních prací - Napojení rybníka Nesyt na závlahu B-B-V stavba 8 a 9 v k.ú.

Úkon / týden	leden			únor				březen					duben				květen					červen			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Zahájení stavby	■																								
Odstranění dřevin v trase stavby	■																								
Výkopové práce	■	■	■					■	■											■	■				
Položení potrubního vedení včetně technologií									■	■											■	■			
Zásyp výkopů včetně hutnění										■												■	■		
Tlakové zkoušky																							■		
Pokládka kamenného opevnění		■	■	■																					
Teréní úpravy			■	■	■	■																■		■	
Úklid pracoviště a odvoz odpadů			■		■		■			■											■		■		■
Předání díla																									■

Předpokládaný termín zahájení prací: 09.01.2023

Předpokládaný termín dokončení prací: 30.06.2023

Ke dni 17.3.2023 byly práce přerušeny kvůli zjištění, že je nutné objednat nové armaury jiných rozměrů. Předpokládané dodání materiálu je polovina května 2023, od okamžiku dodání materiálu budou práce pokračovat.

V Hodoníně dne 29.03.2023