

Harmonogram prací ZŠ Chotěboř SK

Harmonogram prací bude upřesněn dle aktuální situace a stavu na objektu.

Datum zahájení 30.6.2023

Datum ukončení 30.9.2023

popis	červen	červenec				srpen					září			
	5. týden	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden
převzetí staveniště														
příprava prostor serverovny														
kompletace serverovny														
VZT serverovna														
elektromontážní silové rozvody														
průrazy, průstupy, podhledy, zednické zapravení														
pátevní trasy														
demontáže stávající sítě														
MONTÁŽ ROZVODU 4.np														
MONTÁŽ ROZVODU 3.np														
MONTÁŽ ROZVODU 2.np														
MONTÁŽ ROZVODU 1.np														
MONTÁŽ ROZVODU 1.pp														
optické propoje, přepojení														
kompletace rozvodů														
osazení prvků IT														
oživení, nastavení sítě														
certifikační měření, revize														
úklid														
certifikační měření, revize														
předání díla														