

HMS

Stavební úpravy budovy pro sociální službu, Karlova 495, Hlavoň

Předpoklad zahájení 1.7.2023 doba trvání 22 měsíců, předpoklad ukončení 04/2025

rok
doba trvání úprav

Mínik I dokončení základové desky v 1.NP a 1.PP 09.06.2024
Mínik II vedrovodné nosné konstrukce nad 2.NP 13.10.2024
Mínik III úprava krovu a střechového pláště 15.12.2024

- předání staveniště
- úprava staveniště
- vyklopení objektu
- úprava krovu a střechového pláště
- provedení sond, opevnění stávk konstrukcí
- borovací práce
- zemní práce včetně objemů včetně podzemní a rozšíření základy
- rozvody TZB pod konstrukcí podlah
- základové desky v 1.NP a 1.PP
- vedrovodná hydroizolace
- odtokový kolektor objektu pro hydroizolace
- hydroizolace vnitřní
- podhledový klenob
- světla konstrukce 1.NP
- vedrovodná kpa. nad 1.NP
- světla konstrukce 2.NP
- vedrovodná kpa nad 2.NP
- Schodová
- výtah
- rozvody TZB
- vnitřní omítky
- maltby
- obkladové dílky
- fasáda
- zasklení a terénní práce
- interiérové vybavení a kompletace
- práce opevnění
- kommunikace
- předání podkladů pro kolaudační řízení investorem
- kolaudace
- předání úprav investorem

