



Stamo spol. s r.o.
Stavební 3/415, 405 01 Děčín I

IČO 432 22 323, DIČ CZ 432 22 323

NPÚ, státní příspěvková organizace
Valdštejnské náměstí 162/3
11801 Praha 1 – Malá Strana

V Děčíně dne: 6. 6. 2023


Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení 2. etapy díla

Vážení,

naše společnost provádí na základě Smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2016H1210001/2021 stavbu „NPÚ SZ Duchcov – stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář“. Součástí díla se dodatkem č.12 ke smlouvě o dílo stala obnova slaboproudých rozvodů ve 2. NP depozitáře. Při prověřování části rozvodů, které projektant ponechal stávající a jsou situovány na půdě objektu, byly zjištěny závažné poruchy na propojovacích kabelech v půdním prostoru. Realizační firma slaboproudů Comprima s.r.o. (poddodavatel) nás informovala o zjištěných skutečnostech – viz příložená Zpráva č. Z-23052601 z 26.5.2023 a požádala o prodloužení doby na zprovoznění systému, neboť v současné době vzhledem nárůstu časové náročnosti o neplánované práce není schopna garantovat dohodnutý termín dokončení díla. Vzhledem k tomu, že jsme nemohli komplikace na ponechané části rozvodů předpokládat, a tyto ovlivňují zprovoznění zabezpečovacího systému, si Vás dovoluujeme požádat o posunutí termínu dokončení 2. etapy díla „NPÚ,SZ Duchcov – stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář“ na 17. 7. 2023, ve kterém jsou zohledněny i státní svátky v tomto období. Náklady spojené se zjištěním příčiny poruchy a opravou stávajícího rozvodu nebudeme promítat do ceny zakázky.

Předem děkuji za to, že naše žádost bude akceptována.

S přátelským pozdravem



Dodavatel
Jméno : **COMPRIMA s.r.o.**
Adresa : **Kpt. Olesinského 52 Příbram 2**
PSČ : **261 01**
IČO : **288 85 121** DIČ : **CZ 288 85 121**

Zpráva č.: **Z-23052601**

Zpráva

Odběratel
Jméno : **STAMO s.r.o.**
Adresa :
PSČ :
IČO : **DIČ :**

Datum

Dne: **26.05.2023**

Zakázka: SZ Duchcov-objekt depozitáře

Dobrý den, pane Kopecký.

Dne 25.5.2023 jsme při činnostech na slaboproudých systémech zjistili závažnou poruchu. V půdních prostorách depozitáře, kde jsme v době zahájení stavby provedli odpojení původních technologií (EPS, EZS) vedoucích dále do objektu SZ Duchcov, zjistili poškození kabelů a prvků zajišťujících propojení obou objektů. Domníváme se, že jedním z důvodů bylo poškození způsobené zatečením vody do kabelů a prvků poškozenou střechou objektu, druhým z důvodů bylo mechanické poškození kabelové trasy, s největší pravděpodobností "rozkousáním" kabelů hlodavcem. Dle informací od správy SZ Duchcov došlo opravdu v průběhu konání stavby k poškození střechy a v prostoru půdy byla zjištěna přítomnost kuny lesní. Z důvodů opravy této nastalé situace, která je nad rámec plánovaných prací, protože tento stav nebyl předpokládán, bude třeba investora informovat o nutnosti provedení oprav nad rámec současného časového harmonogramu-bude třeba prodloužit trvání prací o cca 5-8 pracovních dnů. Náklady na tuto opravu nebudou nijak zasahovat a nepromítnou se do ceny zakázky, ale jak bylo uvedeno, dotkne se to pouze posunu časového harmonogramu. K vzniklé situaci máme k dispozici i fotografie dokladující vzniklý stav.

Děkuji za pochopení.

S přátelským pozdravem

