

## Harmonogram postupu prací

### Akce: " Most M1 Sluneční, Šumperk"

#### Druh stavebních prací

Dočasné dopravní značení, zařízení staveniště

Záporové pažení, demolice stavající mostní konstrukce

Základová spára, základ

Opěry a křídla

Mostní deska

Izolace, drenáže a zásypy

Římsy, zábradlí a vozovka

Úprava toku, terenní úpravy

Dokončovací práce, odstranění staveniště a dopravního značení

Předání a převzetí díla vč. dokladů ke kolaudaci

	1. měsíc	2. měsíc	3. měsíc	4. měsíc	5. měsíc
Dočasné dopravní značení, zařízení staveniště	■				
Záporové pažení, demolice stavající mostní konstrukce	■	■			
Základová spára, základ		■			
Opěry a křídla		■	■		
Mostní deska		■	■		
Izolace, drenáže a zásypy			■		
Římsy, zábradlí a vozovka				■	
Úprava toku, terenní úpravy				■	
Dokončovací práce, odstranění staveniště a dopravního značení					■
Předání a převzetí díla vč. dokladů ke kolaudaci					■

Doba realizace: 150 kalendářních dnů (120 dnů stav. práce a 30 dnů předání vč. kolaudace)

V Šumperku dne 2.6.2023

Za SART - stavby a rekonstrukce a.s.  
Ing. Ondřej Kolano - člen představenstva