

„Oprava podlah na kolektoru Ďáblice“

ID	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	srpen				září				říjen				listopa			
				24.07.	31.07.	07.08.	14.08.	21.08.	28.08.	04.09.	11.09.	18.09.	25.09.	02.10.	09.10.	16.10.	23.10.	30.10.	
1	„Oprava podlah na kolektoru Ďáblice“	01.08. 23	30.10. 23																
2	Vstupní jednání + převzetí pracoviště	01.08. 23	01.08. 23																
3	Zřízení provizorních zástěn	01.08. 23	02.08. 23																
4	Odstranění ocelových konstrukcí	03.08. 23	11.08. 23																
5	Odstranění dlažby podlah	14.08. 23	25.08. 23																
6	Výměna drenážních poklopů	28.08. 23	22.09. 23																
7	Oprava drenážního potrubí	28.08. 23	22.09. 23																
8	Betonáž podlah	25.09. 23	20.10. 23																
9	Sanace betonových konstrukcí	16.10. 23	27.10. 23																
10	Nátěr ocelových konstrukcí	23.10. 23	27.10. 23																
11	Dokončovací práce	26.10. 23	27.10. 23																
12	Předání díla	30.10. 23	30.10. 23																

Jubosa s.r.o. Datum: 18.07. 23	Úkol		Pouze s dobou trvání	
	Rozdělení		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Milník		Ruční souhrn	
	Souhrnný		Pouze zahájení	
	Souhrn projektu		Pouze s datem dokončení	
	Vnější úkoly		Vnější úkoly	
	Vnější milník		Vnější milník	
	Neaktivní milník		Průběh	
	Neaktivní souhrn		Konečný termín	
	Ruční úkol			