



HARMONOGRAM PRACÍ

„Zdravotně technická instalace v budově výjezdové základny Klatovy - Výměna rozvodů ZTI“

- | | | |
|----|---------------------------|--|
| 1. | srpna 2023 (4 týdny) | zřízení staveniště, demontáž starých rozvodů, demontáž podhledů, bourací práce, likvidace odpadu, vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci. |
| 2. | září 2023 (4 týdny) | zásobování materiálem, bourací práce, zřízení provizorního zařízení wc, sprcha, umyvadla, pro personál ZZSPK. |
| 3. | říjen 2023 (4 týdny) | bourací práce, instalace kanalizačního potrubí a rozvodů vody, zednické práce. |
| 4. | listopad 2023 (4 týdny) | instalace kanalizačního potrubí a rozvodů vody, zednické práce, malby, kompletace, předání stavby |

Miroslav Sládek – jednatel